



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"Construcción De Pozos En El Municipio De Progreso, Yucatán."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-01-2019

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 11:00 HRS del día 03 de Agosto del 2019, se reunieron en el sitio de la obra, el Sr. JULIAN ZACARIAS CURI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN" del proyecto mencionado.

**Recibe:**


Gobierno Municipal


  
Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**  
Cargo: Presidente Municipal


  
Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
Cargo: Secretario Municipal

  
Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Comité de obra


Nombre: *LAURA YAZMIN PALMA CANTO*   
Cargo: Presidente

Nombre: *Abril Celis Chan*   
Cargo: Secretario

Nombre: *Emilia Lira*   
Cargo: Vocal

**Entrega**

Entidad ejecutora

  
Nombre: **C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON.**  
Cargo: Administrador Único  
Empresa: Construcciones E Inmobiliaria Del Sureste Peninsular S.A. De C.V.

**OPERADOR FISM**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"Construcción De Pozos En El Municipio De Progreso, Yucatán."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-01 2019

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

**OPERADOR FISM**

Construcción de pozos realizando la excavación a mano, con pico y pala en material tipo "b" hasta una profundidad de 1.50 mts. De acuerdo al lugar de los trabajos, excavación a máquina en terreno clase iii, con material tipo "c" de 0.00 mts a 1.50 mts de profundidad, piso de 8 cms de espesor con concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, reforzado con malla electrosoldada 6-6-10-10, con acabado pulido y/o bruñido con mortero (cg:pc)1:3, muro de block de 15x20x40 cm asentado mortero en una proporción de 1:2:7 (cg:c:p), castillo de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> y sección de 15x15 cm. Reforzada con armex, 15x15-4, integrado al muro de block, cadena de nivelación de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de 15x15 cm de sección reforzada con armex 15-4 sobre muro de block, relleno de material producto de las excavaciones en forma mecánica y/o manual, aplicación de acabado a masilla directa en muros exteriores con recubrimiento de base cementosa modificados repello 3 a 1 marca cop. Resane de concreto de 8 cms de espesor con concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup>, con acabado pulido y/o bruñido, perforación de pozo profundo de absorción para drenaje pluvial, en material tipo "c", de 12m de profundidad y un diámetro de "10" con medios mecánicos. Se utilizara espumante y fluidos biodegradables no contaminantes. Suministro y colocación de ademe para pozo pluvial con tubo de pvc hidráulico clase 5 de 8" de diámetro y 8 mts de longitud, ranurado y sellado a base de mortero 1:2.5 (cg:p). Suministro e instalación de rejilla tipo Irving is-05 electrosoldada por inmersión en caliente de superficie lisa hasta de 2.00 x 0.50 m de sección con 34 soleras de carga por metro lineal calibre 3/16" x 1 1/4". Dos bisagras tubulares de 3/4" de diámetro con anclas de 3/16" x 1 1/4" y 4" en sentido largo. Con un angular de 3/16" x 1 1/4" unido a soleras de carga a cada tercio. Todo con acabado galvanizado. Carga uniforme mínima requerida de 10 ton/ml. Desalojo de escombros y limpieza de obra para entrega final. Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.50 m ancho y 1.00 m altura a base de lámina c-14, instalada en bastidor de 2 m de altura a base de ptr de 1.5 galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio.

**Beneficiarios:**  
134 Habitantes.

Página 2 de 4



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"Construcción De Pozos En El Municipio De Progreso, Yucatán."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-01-2019

**Inversión autorizada:**

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
Priorización de Obras 2019 del día 1 de Marzo del 2019.	NO. 82 de la Sesión Extraordinaria de fecha 05 de abril del 2019. Ampliación: N°. 127 de la Sesión Extraordinaria de fecha 25 de julio del 2019.	CONTRATO	MPY-DDUOP-01-2019 de fecha 03 de Mayo del 2019.	RAMO 33 2019	\$ 0.00

**Inversión ejercida:**

La inversión ejercida: RAMO 332019

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2019	\$714,467.13	\$0.00	\$714,467.13	06 de Mayo del 2019.	03 de Agosto del 2019.

**Fianzas:**

No. Fianza anticipo: 1097757	Importe: \$199,825.38	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Cumplimiento: 1147323	Importe: \$ 71,906.73	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 1163182	Importe: \$ 71,446.71	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

**Relación de estimaciones o gastos aprobados:**

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Estimación 4	Acumulado
Nº de Factura:	230	238	248	256	261	
Monto de Factura:	\$199,825.38	\$127,891.05	\$201,738.98	\$128,297.56	\$53,634.56	\$ 711,387.53
Deducción del 5% Mill	0.00	\$ 792.39	\$1,249.93	\$ 794.90	\$ 242.38	\$ 3,079.60
Deducción del 2% CM:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	
Total:						\$ 714,467.13

**Observaciones:**

**Relación de documentos entregados.**

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica



ADOPCIÓN FICM



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"Construcción De Pozos En El Municipio De Progreso, Yucatán."  
 Procedimiento de Contratacion Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
 No. MPY-DDUOP-01-2019

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

**Entrega- Recepción.**

El C.GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON, Administrador Único de la empresa Construcciones E Inmobiliaria Del Sureste Peninsular S.A. De C.V., por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad.

Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

**Recibe:**

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**  
 Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
 Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUISALBERTO CASTRO NAAL.**  
 Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Comité de obra

Nombre: **LAURA PALMA CANTO**  
 Cargo: Presidente

Nombre: **Abril Celis**  
 Cargo: Secretario

Nombre: **Emilia**  
 Cargo: Vocal

**OPERADOR FISM**

**Entrega**

Entidad ejecutora

Nombre: **C.GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON.**  
 Cargo: Administrador Unico  
 Empresa: Construcciones E Inmobiliaria Del Sureste Peninsular  
 S.A. De C.V.