



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-13-2019

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 11:00 HRS del día 19 de Noviembre del año 2020, se reunieron en el sitio de la obra, el Sr. JULIAN ZACARIAS CURI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "REHABILITACIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" del proyecto mencionado.

### Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**  
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Comité de obra

Nombre: *Jorge Luis Delfin Farex*  
Cargo: Presidente *Jorge Luis Delfin Farex*

Nombre: *Honay Benites Alvarillo*  
Cargo: Secretario

Nombre: *Julio Cesar Navarrete Rech*  
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS.**  
Cargo: Administrador Único  
Empresa: Comercializadora Construgap, S.A. De C.V.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"REHABILITACIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-13-2019

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Los trabajos consisten en la Rehabilitación de Pozos Pluviales en el Municipio de Progreso, Yucatán realizando el desazolve de pozos pluviales de 8 a 10" de diámetro con broca de 3" hasta de 18 mts de perforación en diferentes calles del municipio de progreso, construcción de tapas redondas de 95 cm de diámetro a base de concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, con 8 cms de espesor. Reforzada con varilla de #3 @ 15 cms en ambos sentidos, construcción de tapas cuadradas de 1.00 x 1.00 de dimensión a base de concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, con 8 cms de espesor. Reforzada con varilla de #3 @ 20 cms en ambos sentidos, limpieza manual de lodos para secar cajas de captación pluvial, desalojados en camioneta de redilas a banco propio, resane de bordes de tapa de concreto a base de piso de concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup> de 8 cms. de espesor y 20 cm de ancho promedio con acabado pulido, escobillado o estucado, guarnición de concreto  $f'c=150$  kg/cm<sup>2</sup> de 0.30 x 0.20 mts de sección, suministro y colocación de rejilla vertical tipo inrvin sección de 15 x 20 cms en guarnición de banquetta, suministro y colocación de rejilla en pavimento tipo inrvin sección de 2.00 x 0.50 mt, suministro y colocación de rejilla en pavimento tipo inrvin sección de 1.00 x 0.50 mt, suministro y colocación de rejilla en pavimento tipo inrvin sección de 0.50 x 0.50 mt, limpieza de pavimento en sitios de desasolve, recogiendo a mano lodos y apilados en camioneta para su desalojo a banco propio. Construcción de cajas de captación pluvial a base de muro de block de 15, plantilla de concreto de 5 cm  $f'c=200$  kg/m<sup>2</sup>, castillos de concreto 15x15 reforzado con armex, Cadena de enrase 15x15 reforzado con armex, y acabado a 3 capas a base de rich Emparce y estuco en donde se realizara la excavación a mano o con equipo en terreno tipo b, plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup> para desplante de estructuras, muro de bloques de 15x20x40 cms pegados con mortero cem-cal-pol (1:2:7) a plomo, castillo de concreto de 15x15 reforzado con armex 15x5-4 y concreto  $f'c=200$  kg/cm<sup>2</sup>, cadena de enrase de 15x15 cm de sección concreto  $f'c=150$ kg/cm<sup>2</sup> altura máxima 3 mts acabado común a dos caras reforzado con armex 15x15-4, aplanado de muros a base de (rich, emparce y estuco) a regla y nivel, suministro y colocación de rejilla en pavimento tipo inrvin sección de 2.00 x 0.50 mt, suministro y colocación de rejilla en pavimento tipo inrvin sección de 1.00 x 0.50 mt, perforación de pozos pluviales de 10" ademado a 8" de diámetro con tubería de pvc sanitario hasta de 12 mts de perforación en diferentes calles del municipio de progreso.

**Beneficiarios:**

325 Hogares.

**Inversión autorizada:**

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"REHABILITACIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-13-2019

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2019 DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019.	NO. 155 de la Sesión Extraordinaria de fecha 30 de Septiembre del 2019.	CONTRATO	MPY-DDUOP-13-2019 de fecha 18 de Octubre del 2019.	RAMO 33 2019	\$ 0.00

**Inversión ejercida:**

La inversión ejercida: RAMO 33 2019

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2019	\$ 978,291.50	\$0.00	\$ 978,291.50	21 de Octubre del 2019.	19 de Noviembre del 2019.

**Fianzas:**

No. Fianza anticipo: <b>NO APLICA</b>	Importe: \$ 0.00	Afianzadora: <b>NO APLICA</b>
No. Fianza de Cumplimiento: <b>2403393</b>	Importe: \$ 97,829.15	Afianzadora: <b>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.</b>
No. Fianza de Vicios Ocultos: <b>2403456</b>	Importe: \$ 97,829.15	Afianzadora: <b>SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.</b>

**Relación de estimaciones o gastos aprobados:**

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Acumulado
Nº de Factura:	-	A2175	A2242	
Monto de Factura:	\$ 0,00	\$ 796,361,58	\$ 177,713,18	\$ 974,074.76
Deducción del 5% Millar:	\$ 0,00	\$ 3,447,45	\$ 769,32	\$ 4,216.77
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	SI	
<b>Total:</b>				<b>\$ 978,291.50</b>

**Observaciones:**

**Relación de documentos entregados.**

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACIÓN DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-DDUOP-13-2019

normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

### Entrega- Recepción.

El C. C. HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS., Administrador Único de la empresa COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V. por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad.

Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

### Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**

Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**

Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**

Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Comité de obra

Nombre:

Cargo: Presidente

Jorge Luis Delfin Fener  
Jorge Luis Delfin Fener

Nombre:

Cargo: Secretario

Hernán Benites Alamilla

Entrega

Nombre:

Cargo: Vocal

Julio Cesar Navarrete Pech

Entidad ejecutora

Nombre: **C. HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS.**

Cargo: Administrador Único

Empresa: Comercializadora Construgap, S.A. De C.V.