



H. AYUNTAMIENTO DE



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAF
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ESTIMACION 1

CONTROL FINANCIERO

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019

NO. DE CONTRATO

MPY-DDUOP-13-2019

PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$689,490.54

INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

IMPORTE		LIQUIDACION	
VALOR DE LA ESTIMACIÓN:		\$689,490.54	
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 30%:		\$0.00	
SUBTOTAL:		\$689,490.54	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:		\$110,318.49	
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN:		\$799,809.03	
RETENCIONES:			
0.20% C.M.I.C.:		\$0.00	
0.5% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:		\$3,447.45	
1.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		\$0.00	
SUBTOTAL DE RETENCIONES:		\$3,447.45	
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN:		\$796,361.58	
ANTICIPO		S/I.V.A	C/I.V.A
IMPORTE ANTICIPO:		\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR:		\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:		\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA A LA FECHA:		\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:		\$0.00	\$0.00
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		S/I.V.A	C/I.V.A
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO:		\$689,490.54	\$799,809.03
ACUMULADO ANTERIOR:		\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACIÓN:		\$689,490.54	\$799,809.03
ACUMULADO A LA FECHA:		\$689,490.54	\$799,809.03
SALDO POR EJERCER		\$0.00	\$0.00


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


C. NOÉ REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAF


ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAF



H. AYUNTAMIENTO DE



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

RESUMEN ESTIMACION 1

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019

NO. DE CONTRATO

MPY-DDUOP-13-2019

PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$689,490.54


INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	DEDUCCIONES	
01	REMOZAMIENTO DE POZOS PLUVIALES	\$609,950.06	\$0.00	\$0.00	\$ 609,950.06	\$0.00	0.5% VIG. INSP	\$ 3,049.75
02	CAJAS DE CAPTACION PLUVIAL	\$ 79,540.47	\$0.00	\$0.00	\$ 79,540.47	\$0.00	0.5% VIG. INSP	\$ 397.70
							IMPORTE EST.:	\$ 689,490.54
							AMORTIZ. ANT.:	\$0.00
							SUB-TOTAL:	\$ 689,490.54
							I.V.A.:	\$ 110,318.49
							IMPORTE:	\$ 799,809.03
							DEDUCCIONES:	\$ 3,447.45
							IMPORTE:	\$ 796,361.58


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTIMACIÓN 1

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019

NO. DE CONTRATO

MPY-DDUOP-13-2019

PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$689,490.54

INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
50000PP1	DESAZOLVE DE POZOS PLUVIALES DE 8 A 10" DE DIAMETRO CON BROCA DE 3" HASTA DE 18 MTS DE PERFORACION EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$6,742.76	51 ✓	51		\$343,880.76	
50000PP2	CONSTRUCCION DE TAPAS REDONDAS DE 95 CM DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON 8 CMS DE ESPESOR. REFORZADA CON VARILLA DE #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: DEMOLICION DE TAPA EXISTENTE EN MAL ESTADO, RETIRO, COLOCACION DE LA NUEVA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	\$ 1,540.50	37 ✓	37		\$ 56,998.50	
50000PP7	CONSTRUCCION DE TAPAS CUADRADAS DE 1.00 X 1.00 DE DIMENSION A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON 8 CMS DE ESPESOR. REFORZADA CON VARILLA DE #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: DEMOLICION DE TAPA EXISTENTE EN MAL ESTADO, RETIRO, COLOCACION DE LA NUEVA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	\$ 1,587.20	8 ✓	8		\$ 12,697.60	
50000PP4	LIMPIEZA MANUAL DE LODOS PARA SECAR CAJAS DE CAPTACION PLUVIAL, DESALOJADOS EN CAMIONETA DE REDILAS A BANCO PROPIO. INCLUYE:MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$ 641.55	62.4211 ✓	62.4211		\$ 40,046.26	25

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP

ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021



ESTIMACIÓN 1

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:
NO. DE CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MPY-DDUOP-13-2019
\$689,490.54

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019
PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19
INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
5ALB1430	RESANE DE BORDES DE TAPAS DE CONCRETO A BASE DE PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y 20 CM DE ANCHO CON ACABADO PULIDO, ESCOBILLADO O ESTUCADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION DE MAESTRAS, COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, P.U.O.T.	M2	\$274.53	59.012 ✓	59.012		\$16,200.56	
5FECO151	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.20 MTS DE SECCION. INC. CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MONTEN METALICO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 263.01	39 ✓	39		\$ 10,257.39	
5N020P22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA VERTICAL TIPO INRVIN SECCION DE 15 X 20 CMS EN GUARNICION DE BANQUETA. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 210.40	38 ✓	38		\$ 7,995.20	
5N020P23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 2.00 X 0.50 MT. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 4,167.20	6 ✓	6	?	\$ 25,003.20	

Appt. C. →

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP

ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTIMACIÓN 1

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:
NO. DE CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MPY-DDUOP-13-2019
\$689,490.54

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019
PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19
INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
5N020P24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 1.00 X 0.50 MT. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE EXTISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$2,135.44	22 ✓	22	?	\$46,979.68	
5N020P25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 0.50 X 0.50 MT. INCLUYE DESMANTELAMIENTO DE EXTISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 841.21	10 ✓	10	?	\$ 8,412.10	
5LIM0001	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN SITIOS DE DESASOLVE, RECOGIENDO A MANO LODOS Y APILADOS EN CAMIONETA PARA SU DESALOJO A BANCO PROPIO INCLUYE: LAVADO CON AGUA DE PIPA Y UTILERIA DE LIMPIEZA.	PZA	\$ 813.31	51 ✓	51		\$ 41,478.81	
5EXC0001	EXCAVACION A MANO O CON EQUIPO EN TERRENO TIPO B INCLUYE: APILE DE MATERIAL	M3	\$ 630.98	3.4 ✓	3.4		\$ 2,145.33	
5ALB0001	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 165.50	6.8 ✓	6.8		\$ 1,125.40	
5C0210	MURO DE BLOQUES DE 15X20X40 CMS PEGADOS CON MORTERO CEM-CAL-POL (1:2:7) A PLOMO	M2	\$ 443.13	5.7 ✓	5.7		\$ 2,525.84	

Revisar →

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C. NOÉ REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP

ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTIMACIÓN 1

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019

NO. DE CONTRATO

MPY-DDUOP-13-2019

PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$689,490.54

INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
5ALB002	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 REFORZADO CON ARMEX 15X5-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	\$ 304.64	7.2 /	7.2		\$2,193.41	470
5ECAD001	CADENA DE ENRASE DE 15X15 CM DE SECCION CONCRETO F'C=150KG/CM2 ALTURA MAXIMA 3 MTS ACABADO COMUN A DOS CARAS REFORZADO CON ARMEX 15X15-4 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	\$ 190.54	22 /	22		\$ 4,191.88	
5FAPL001	APLANADO DE MUROS A BASE DE (RICH. EMPARCHE Y ESTUCO) A REGLA Y NIVEL.	M2	\$ 293.92	5.7 /	5.7	?	\$ 1,675.34	
5N020P23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 2.00 X 0.50 MT. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 4,167.20	2 /	2	?	\$ 8,334.40	
5N020P24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 1.00 X 0.50 MT. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,135.44	3 /	3	?	\$ 6,406.32	

Repte
Repte

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C. NOE RIOS ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP

ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN 1

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE 2019

NO. DE CONTRATO

MPY-DDUOP-13-2019

PERIODO: DEL 21-10-19 AL 10-11-19

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$689,490.54

INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2019

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE		
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO	
DESGLASE DE CONCEPTOS DEL PERIODO									
50000PP6	PERFORACION DE POZOS PLUVIALES DE 10" ADEMADO A 8" CON TUBERIA DE PVC SANITARIO HASTA DE 12 MTS DE PERFORACION EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$10,188.51	5 ✓	5 ✓		\$50,942.55		
							SUMA ESTIMACION 1	\$689,490.54	51
							SUMA ACUMULADO (EST.1):		


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ESTIMACION 2

CONTROL FINANCIERO

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:	NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE 2019
NO. DE CONTRATO	MPY-DDUOP-AMP-13-2019	PERIODO:	DEL 11-11-19 AL 19-11-19
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$689,490.54	INICIO:	21 DE OCTUBRE 2019
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.		TERMINO:	19 DE NOVIEMBRE 2019
IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN SIN I.V.A.	\$153,864.22		
NO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN:	MPY-DDUOP-AMP-13-2019		

IMPORTE		LIQUIDACION
VALOR DE LA ESTIMACIÓN:		\$153,864.22
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 30%:		\$0.00
SUBTOTAL:		\$153,864.22
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:		\$24,618.28
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN:		\$178,482.50
RETENCIONES:		
0.20% C.M.I.C.:		\$0.00
0.5% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:		\$769.32
1.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		\$0.00
SUBTOTAL DE RETENCIONES:		\$769.32
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN:		\$177,713.18
ANTICIPO	S/I.V.A	C/I.V.A
IMPORTE ANTICIPO:	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA A LA FECHA:	\$0.00	\$0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0.00	\$0.00
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO	S/I.V.A	C/I.V.A
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO + AMPLIACION:	\$843,354.76	\$978,291.52
ACUMULADO ANTERIOR:	\$0.00	\$0.00
ESTA ESTIMACIÓN:	\$843,354.76	\$978,291.52
ACUMULADO A LA FECHA:	\$843,354.76	\$978,291.52
SALDO POR EJERCER	\$0.00	\$0.00


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


C. NOE RIOS ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

RESUMEN ESTIMACION 2


REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO: NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NO. DE CONTRATO MPY-DDUOP-AMP-13-2019
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$689,490.54
 IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.
 IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN SIN I.V.A. \$153,864.22
 NO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN: MPY-DDUOP-AMP-13-2019

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2019
 PERIODO: DEL 11-11-19 AL 19-11-19
 INICIO: 21 DE OCTUBRE 2019
 TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	DEDUCCIONES	
03	AMPLIACION DE TRABAJOS	\$153,864.22	\$0.00	\$0.00	\$ 153,864.22	\$0.00	0.5% VIG. INSP	\$ 769.32
							IMPORTE EST.:	\$ 153,864.22
							AMORTIZ. ANT.:	\$0.00
							SUB-TOTAL:	\$ 153,864.22
							I.V.A.:	\$ 24,618.28
							IMPORTE:	\$ 178,482.50
							DEDUCCIONES:	\$ 769.32
							IMPORTE:	\$177,713.18


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


 HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
 CONTRATISTA
 COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


 ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ESTIMACIÓN 2

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:
NO. DE CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.
IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN SIN I.V.A.
NO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MPY-DDUOP-13-2019
\$689,490.54
\$153,864.22
MPY-DDUOP-AMP-13-2019

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2019
PERIODO: DEL 11-11-19 AL 19-11-19
INICIO: 21 DE OCTUBRE 2019
TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLASE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
50000PP1	DESAZOLVE DE POZOS PLUVIALES DE 8 A 10" DE DIAMETRO CON BROCA DE 3" HASTA DE 18 MTS DE PERFORACION EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. INCLUYE: EQUIPO DE PERFORACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	\$6,742.76	64	13	64	\$87,655.88	
50000PP2	CONSTRUCCION DE TAPAS REDONDAS DE 95 CM DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON 8 CMS DE ESPESOR. REFORZADA CON VARILLA DE #3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: DEMOLICION DE TAPA EXISTENTE EN MAL ESTADO, RETIRO, COLOCACION DE LA NUEVA, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	\$1,540.50	44	7	44	\$ 10,783.50	
50000PP4	LIMPIEZA MANUAL DE LODOS PARA SECAR CAJAS DE CAPTACION PLUVIAL, DESALOJADOS EN CAMIONETA DE REDILAS A BANCO PROPIO . INCLUYE:MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	\$641.55	79	16.58	79	\$ 10,639.40	
5ALB1430	RESANE DE BORDES DE TAPAS DE CONCRETO A BASE DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y 20 CM DE ANCHO CON ACABADO PULIDO, ESCOBILLADO O ESTUCADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION DE MAESTRAS, COMPACTADO, NIVELADO, CIMBRA DE FRONTERA, CURADO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, P.U.O.T.	M2	\$274.53	61.25	2.23	61.25	\$613.11	

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP

ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTIMACIÓN 2

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. DE CONTRATO

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN SIN I.V.A.

NO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN:

NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

MPY-DDUOP-13-2019

\$689,490.54

\$153,864.22

MPY-DDUOP-AMP-13-2019

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2019

PERIODO: DEL 11-11-19 AL 19-11-19

INICIO: 21 DE OCTUBRE 2019

TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
5FEC0151	GUARNICION DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 0.30 X 0.20 MTS DE SECCION.INC. CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MONTEN METALICO,HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	\$263.01	44	5	44	\$ 1,315.05	
5N020P22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA VERTICAL TIPO INRVIN SECCION DE 15 X 20 CMS EN GUARNICION DE BANQUETA. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$210.40	45	7	45	\$ 1,472.80	
5N020P23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 2.00 X 0.50 MT. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$4,167.20	11	5	11	\$ 20,836.00	
5N020P24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 1.00 X 0.50 MT. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$2,135.44	27	5	27	\$10,677.20	


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION


ESTIMACIÓN 2

REHABILITACION DE POZOS PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO: NO. 155 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 NO. DE CONTRATO: MPY-DDUOP-13-2019
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.: \$689,490.54
 IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.:
 IMPORTE DE LA AMPLIACIÓN SIN I.V.A.: \$153,864.22
 NO. CONVENIO DE AMPLIACIÓN: MPY-DDUOP-AMP-13-2019

FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2019
 PERIODO: DEL 11-11-19 AL 19-11-19
 INICIO: 21 DE OCTUBRE 2019
 TERMINO: 19 DE NOVIEMBRE 2019

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD			IMPORTE	
				CONTRATADA	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO								
5N020P25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA EN PAVIMENTO TIPO INRVIN SECCION DE 0.50 X 0.50 MT. INLCUYE DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	\$841.21	14	4	14	\$ 3,364.84	
5LIM0001	LIMPIEZA DE PAVIMENTO EN SITIOS DE DESASOLVE, RECOGIENDO A MANO LODOS Y APILADOS EN CAMIONETA PARA SU DESALOJO A BANCO PROPIO INCLUYE: LAVADO CON AGUA DE PIPA Y UTILERIA DE LIMPIEZA.	PZA	\$813.31	59	8	59	\$ 6,506.48	
SUMA ESTIMACION 2							\$153,864.22	
SUMA ACUMULADO (EST.2)								


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


 C. NOÉ FLORES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


 HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
 CONTRATISTA
 COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


 ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP