



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

ESTIMACIÓN UNICA Y FINIQUITO

Ingeniería Electromecánica
 - Construcciones, instalaciones, subestaciones mantenimiento a equipo eléctrico, reparaciones, electrificaciones aéreas y subterráneas alta y baja tensión, asesoría y supervisión, instalación de tierra físicas, cable de potencia sintenax, proyecto, verificaciones, trámites ante la C.F.E.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

CONTROL FINANCIERO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| No. DE CONTRATO: | MPY-DDUOP-06-2020 | FECHA: | 10 DE MARZO DEL 2020. |
| FECHA DEL CONTRATO: | 07 DE FEBRERO DEL 2020 | PERIODO: | 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020 |
| IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. | \$ | 180.241,02 INICIO: | 10 DE FEBRERO DE 2020 |
| IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. | \$ | - TERMINO: | 10 DE MARZO DEL 2020. |

| IMPORTE | LIQUIDACIÓN (\$) |
|---|---------------------|
| VALOR DE LA ESTIMACION: | \$180.241,02 |
| AMORTIZACION DEL ANTICIPO EL 30%: | \$0,00 |
| SUB TOTAL: | \$180.241,02 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: | \$28.838,56 |
| SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACION: | \$209.079,58 |
| RETENCIONES | |
| 0.20% C.M.I.C.: | \$0,00 |
| 0.50% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL: | \$901,21 |
| 1.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL: SUBTOTAL DE RETENCIONES: | \$0,00 |
| SUBTOTAL DE RETENCIONES: | \$901,21 |
| ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACION: | \$208.178,37 |

| ANTICIPO | S/I.V.A. | C/I.V.A. |
|------------------------------------|----------|----------|
| IMPORTE ANTICIPO: | \$0,00 | \$0,00 |
| AMORTIZACION ACUMULADO ANTERIOR: | \$0,00 | \$0,00 |
| AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION: | \$0,00 | \$0,00 |
| AMORTIZACION ACUMULADA A LA FECHA: | \$0,00 | \$0,00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | \$0,00 | \$0,00 |

| ESTADO DE CUENTA DE CONTRATO | S/I.V.A. | C/I.V.A. |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| IMPORTE ACTUAL CONTRATADO: | \$180.241,02 | \$209.079,58 |
| IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR: | \$0,00 | \$0,00 |
| IMPORTE EN ESTA ESTIMACION: | \$180.241,02 | \$209.079,58 |
| IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA: | \$180.241,02 | \$209.079,58 |
| SALDO POR EJERCER: | \$0,00 | \$0,00 |

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NUAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C.P. EMILIO JAVIER GÓNDOLA ORTEGA M.A.P.
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

JULIAN ZACARIAS CURRI
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.
 CONTRATISTA




H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

ESTIMACIÓN UNICA Y FINIQUITO



Ingeniería Electromecánica

— Construcciones, instalaciones, subestaciones mantenimiento a equipo eléctrico, reparaciones, electrificaciones aéreo y subterráneo alta y baja tensión, asesoría y supervisión, instalación de tierra físicas, cable de potencia sintenax, proyecto, verificaciones, trámites ante la C.F.E.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

RESUMEN DE ESTIMACION.

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| No. DE CONTRATO: | MPY-DDUOP-06-2020 | FECHA: | 10 DE MARZO DEL 2020. |
| FECHA DEL CONTRATO: | 07 DE FEBRERO DEL 2020 | PERIODO: | 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020 |
| IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. | \$ | 180.241,02 INICIO: | 10 DE FEBRERO DE 2020 |
| IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. | \$ | - TERMINO: | 10 DE MARZO DEL 2020. |

| CLAVE | PARTIDA | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE ACUMULADO | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE DE ESTIMACION | SALDO POR ESTIMAR | DEDUCCIONES |
|---------------|---|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 01 | TRABAJOS DE PINTURA PLAYA INCLUYENTE | \$ 180.241,02 | \$ - | \$ - | \$ 180.241,02 | \$ - | 0.5% VIG. INSP. \$ 901,21 |
| | | | | | | | IMPORTE DE EST. \$ 180.241,02 |
| | | | | | | | AMORTIZ. ANT. \$ - |
| | | | | | | | SUB-TOTAL \$ 180.241,02 |
| | | | | | | | I.V.A. \$ 28.838,56 |
| | | | | | | | IMPORTE. \$ 209.079,58 |
| | | | | | | | DEDUCCIONES. \$ 901,21 |
| SUMAS: | | \$ 180.241,02 | \$ - | \$ - | \$ 180.241,02 | \$ - | IMPORTE NETO. \$ 208.178,37 |

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ARQ. RAUL ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA.
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT
CONTRATISTA.
PERSONA FISICA.

ING. MELCHOR GASPAR CANO Y POOT.
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
P.F. ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021



— Construcciones, instalaciones, subestaciones, mantenimiento a equipo eléctrico, reparaciones, electrificaciones aéreas y subterráneas alta y baja tensión, asesoría y supervisión, instalación de tierra físicas, cable de potencia sintenax, proyecto, verificaciones, trámites ante la C.F.E.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-DDUOP-06-2020 FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020.
 FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DEL 2020 PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 180.241,02 INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2020
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ - TERMINO: 10 DE MARZO DEL 2020.

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | | | IMPORTE | |
|----------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | CONTRATADA | ESTIMACION | ACUMULADO | ESTIMACION | ACUMULADO |
| | DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO | | | | | | | |
| 01 | MANTENIMIENTO PORTALES | | | | | | | |
| 5MANTLUM | MANTENIMIENTO A LUMINARIO MODELO JAL216055MOLB10T00, MARCA PRAHA LIGHTING TENSION NOMINAL DE 100 A 277 DE VOLTAJE CORRIENTE ALTERNA CON LOS REFLECTORES LED DE 80 WATTS CADA UNO CONECTADA A 220 VOLTS FRECUENCIA 50/60 HERTZ; CONSISTE EN DESINSTALAR EL LUMINARIO DESBARATAR Y DESCONECTAR LOS LED LJAR EL LUMINARIO Y EL BRAZO, PINTAR DE COLOR NEGRO VOLVER A ARMAR EL LUMINARIO Y VOLVER A ARMAR EL LUMINARIO COLOCAR LOS LED, INSTALAR NUEVAMENTE EL BRAZO, CONECTAR Y HACER PRUEBAS DE ENCENDIDO. INCLUYE: PINTURA, LJA, ANDAMIOS, HERRERIA, ACARREO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 2.075,42 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | \$ 18.678,78 | \$ - |
| 5TUBO1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 1" INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML | \$ 248,62 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 248,62 | \$ - |
| 5CONTMON | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO DE 1", INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 56,71 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | \$ 226,84 | \$ - |

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ARQ. RAUL ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ.
 RESIDENTE DE OBRA.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.
 CONTRATISTA.
 PERSONA FISICA.

ING. MELCHOR GASPAR CANO Y POOT.
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION.
 P.F. ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021



ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-DDUOP-06-2020 FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020.
 FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DEL 2020 PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 180.241,02 INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2020
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ - TERMINO: 10 DE MARZO DEL 2020.

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | | | IMPORTE | |
|----------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | CONTRATADA | ESTIMACION | ACUMULADO | ESTIMACION | ACUMULADO |
| | DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO | | | | | | | |
| 5MUFA | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA DE 1" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA | PZA | \$ 88,49 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 88,49 | \$ - |
| 5GABHIME | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE HIMEL O ARGOS DE 40X30X20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 1.846,81 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 1.846,81 | \$ - |
| 5CENTCAR | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA RIELDIN QUINZINIO 8 CIRCUITOS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 2.305,55 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 2.305,55 | \$ - |
| 5INTE232 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO RIEL DIN 2X32 QUINZINIO AMP PARA CAJA MOLDEADA INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 529,09 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 529,09 | \$ - |


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.


 ARQ. RAUL ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ.
 RESIDENTE DE OBRA.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.


 ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.
 CONTRATISTA.
 PERSONA FISICA.


 ING. MELCHOR GASPAR CANO Y POOT.
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION.
 P.F. ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021



ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-DDUOP-06-2020 FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020.
 FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DEL 2020 PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 180,241.02 INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2020
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ - TERMINO: 10 DE MARZO DEL 2020.

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | | | IMPORTE | |
|----------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | CONTRATADA | ESTIMACION | ACUMULADO | ESTIMACION | ACUMULADO |
| | DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO | | | | | | | |
| SINTE132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR RIEL DIN 1X32 QUINZINIO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 300,77 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | \$ 601,54 | \$ - |
| SINTE360 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE 3X60 AMP INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 3.689,86 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 3.689,86 | \$ - |
| SINTEABP | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TIPO ABP 3X60 AMP, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 6.024,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 6.024,50 | \$ - |
| SLUMCOLG | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO COLGANTE CON CADENA, MODELO CHAPULTEPEC CONSTRUIDO EN ALUMINIO FUNDIDO DE 57 CMS DE ALTO POR 48 CMS DE ANCHO CON 20 CMS DE CADENA PARA COLGAR, BASE SOQUET E26, CUATRO CRISTALES TERMOTEMPLADOS TRANSPARENTES Y REMATE EN LA PARTE DE ABAJO, CON FOCO DE 40 WATSS TIPO LED 650K 120-277 VOLTS INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 8.120,26 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | \$ 105.563,38 | \$ - |

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ARQ. RAUL ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ.
 RESIDENTE DE OBRA.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.
 CONTRATISTA.
 PERSONA FISICA.

ING. MELCHOR GASPAR CANO Y POOT.
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.
 P.F. ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021



Ingeniería Electromecánica

—Construcciones, instalaciones, subestaciones mantenimiento a equipo eléctrico, reparaciones, electrificaciones aéreo y subterráneo alto y baja tensión, asesoría y supervisión, instalación de tierra físicas, cable de potencia sintenax, proyecto, verificaciones, trámites ante la C.F.E.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT

ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-DDUOP-06-2020 FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020.
 FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DEL 2020 PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 180,241.02 INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2020
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ - TERMINO: 10 DE MARZO DEL 2020.

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | | | IMPORTE | |
|----------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | CONTRATADA | ESTIMACION | ACUMULADO | ESTIMACION | ACUMULADO |
| | DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO | | | | | | | |
| 5SCANPVC | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE PVC DE 20 X 10 MM DE 20 X 10 MM DE 20 X 10 MM, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML | \$ 222,82 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | \$ 23.618,92 | \$ - |
| 5CACU12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE TWH CAL NUMERO 12 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.(FASES NEUTRO Y TIERRA FISICA) | ML | \$ 27,19 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | \$ 11.011,95 | \$ - |
| 5BAME710 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE MEDIDOR 7-100 AMP INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 2.752,55 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 2.752,55 | \$ - |
| 5TIERFIS | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA CON VARILLA COOPER-WELA DE 5/8"X3.00 MTS. DE LONGITUD INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 2.682,21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 2.682,21 | \$ - |

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ARQ. RAUL ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ.
 RESIDENTE DE OBRA.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.
 CONTRATISTA.
 PERSONA FISICA.

ING. MELCHOR GASPAR CANO Y POOT.
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION.
 P.F. ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021



ESTIMACION UNICA Y FINIQUITO

REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS PORTALES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO: MPY-DDUOP-06-2020 FECHA: 10 DE MARZO DEL 2020.
 FECHA DEL CONTRATO: 07 DE FEBRERO DEL 2020 PERIODO: 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020
 IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$ 180.241,02 INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2020
 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ - TERMINO: 10 DE MARZO DEL 2020.

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | | | IMPORTE | |
|--|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | | CONTRATADA | ESTIMACION | ACUMULADO | ESTIMACION | ACUMULADO |
| | DESGLOSE DE CONCEPTOS DEL PERIODO | | | | | | | |
| 5BASEFOT | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA INDO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | \$ 371,93 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | \$ 371,93 | \$ - |
| TOTAL TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS PORTALES | | | | | | | \$ 180.241,02 | \$ - |
| SUMA EST.UNICA Y FINIQUITO: | | | | | | | \$ 180.241,02 | |
| SUMA ACUMULADO (EST.UNICA Y FINIQUITO): | | | | | | | | \$ - |


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.


 ARQ. RAUL ERNESTO FIGUEROA GONZALEZ.
 RESIDENTE DE OBRA.
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.


 ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT,
 CONTRATISTA.
 PERSONA FÍSICA.


 ING. MELCHOR GASPAR CANO Y POOT.
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION.
 P.F. ING. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.