



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-16-2020

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 11:00 HRS del día 02 de Septiembre del año 2020, se reunieron en el sitio de la obra, el Sr. JULIAN ZACARIAS CURTI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" del proyecto mencionado.

Recibe:

Gobierno Municipal


Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURTI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO.**
Cargo: Subdirector de Obras Publicas

Comité de obra

Nombre: *Celia Garcia Candela*
Cargo: Presidente

Nombre: *Fatima Gpe. Cruz canto*
Cargo: Secretario

Nombre: *Honora Gpe. Lopez Siles*
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO.**
Cargo: Administrador Único
Empresa: **TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES,
S.A. DE C.V.**



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-16-2020

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Los trabajos consisten en la Rehabilitación De Calles en el Municipio De Progreso, en donde se realizaran los siguientes trabajos:

REHABILITACION DE CALLES

Escarificado con desalojo del producto de desperdicio. Formación de base hidráulica de 12 cms de espesor compacto con material de banco graduado de 0" a 2", tendido y compactado al 95%. Riego de liga a razón de 1.00 lt/m² con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 3 cm de espesor ya compactada al 95%, la aplicación de la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tándem 6-8 ton, continuando el proceso de compactación con la aplanadora tándem de rodillo liso 6-8ton.asfáltica en frio para formar una carpeta asfáltica de 3 cms. De espesor ya compactada al 95%, la aplicación de la mezcla deberá efectuarse con pavimentadora (finisher) compactándose inicialmente con aplanadora tándem de 6-8 ton., continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tándem de rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada de dará un tratamiento superficial de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/m² rebajada al 30%. Aplicación de riego tapón con material asfáltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra.

Beneficiarios:

600 hogares

Inversión autorizada:

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato y Convenio.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2020 DELACTA NO.04 DIA 17 DE MARZO DEL 2020.	No. 267 de la sesión extraordinaria de fecha 29 de junio del 2020.	CONTRATO	Nº de Contrato: MPY-LP-16-2020 de fecha 18 de Julio del 2020.	RAMO 33 2020	\$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-16-2020

Inversión ejercida:

La inversión ejercida: RAMO 33 2020

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2020	\$ 2,999,852.80	\$0.00	\$ 2,999,852.80	20 de Julio del 2020.	02 de Septiembre del 2020.

Fianzas:

No. Fianza anticipo: BKY-0269-0049516.	Importe: \$ 899,955.84	Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
No. Fianza de Cumplimiento: BKY-0269-0049518	Importe: \$ 299,985.28	Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.
No. Fianza de Vicios Ocultos: BKY-0269-0056175	Importe: \$ 299,985.28	Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V.

Relación de estimaciones o gastos aprobados:

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Acumulado
Nº de Factura:	A-362	A-369	A-379	A-402	
Monto de Factura:	\$ 899,955.84	\$ 871,861.92	\$ 1,167,265.68	\$ 47,838.96	\$ 2,986,922.40
Deducción del 5% Millar:	\$ 0.00	\$ 5,401.87	\$ 7,232.13	\$ 296.40	\$ 12,930.40
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	N/A	SI	
Total:					\$ 2,999,852.80

Observaciones:

Relación de documentos entregados.

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-16-2020

Entrega- Recepción.

El C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, Administrador Único de la empresa TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad.

Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Celin Garcia Cardillo*
Cargo: Presidente

Nombre: *Fatima Gpe. Cruz Castro*
Cargo: Secretario *Fatima Cruz*

Nombre: *Adriana Gpe. Lopez Solis*
Cargo: Vocal *Egle Ochoa*

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO.**
Cargo: Administrador Único
Empresa: **TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**