



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-19-2020

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 11:00 HRS del día 26 de Noviembre del año 2020, se reunieron en el sitio de la obra, el Sr. JULIAN ZACARIAS CURI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN." del proyecto mencionado.

Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO.**
Cargo: Subdirector de Obras Publicas

Comité de obra

Nombre: *Adolfo Ureña Chio*
Cargo: Presidente

Nombre: *Suemi Ronderón Rodríguez*
Cargo: Secretario

Nombre: *C. P. de J. de la Cruz López*
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C.P. ENRIQUE ANTONIO MONTALVO MARCIN.**
Cargo: Administrador Único.
Empresa: **TECTÓNICA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V**



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-19-2020

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Los trabajos consisten en la Rehabilitación de calles en el Municipio de Progreso en donde se realizaran las siguientes actividades:

TERRACERIA.

Escarificado del material existente de 10 a 12 cms de espesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervisión. Topografía con trazo y nivelación en cada etapa del proyecto. Formación de base hidráulica de 12 cms de espesor compacto con material de banco graduado de 0" a 2", tendido y compactado al 95%.

CARPETA ASFALTICA.

Riego de liga a razón de 1.00 lt/m² con emulsión catatónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de carpeta asfáltica con concreto asfáltico en caliente de 3 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tándem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 3 cms. De espesor ya compactada al 95%, continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tándem de rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada de dará un tratamiento superficial de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/m² rebajada al 80%. Aplicación de riego tapón con material asfáltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación de pintura con microesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cms de ancho continua o discontinua. Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.50 m ancho y 1.00 m altura a base de lámina c-14, instalada en bastidor de 2 m de altura a base de ptr de 1.5 galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio.

Beneficiarios:

40 hogares

Inversión autorizada:

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato y Convenio.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2020 DELACTA NO.04 DIA 17 DE MARZO DEL 2020.	No. 283 de la sesión extraordinaria de fecha 13 de Agosto del 2020.	CONTRATO	Nº de Contrato: MPY-LP-19-2020 de fecha 03 de Septiembre del 2020.	RAMO 33 2020	\$ 0.00



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública

No. MPY-LP-19-2020

Inversión ejercida:

La inversión ejercida: RAMO 33 2020

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2020	\$ 4,494,386.35	\$0.00	\$ 4,494,386.35	07 de Septiembre del 2020.	26 de Noviembre del 2020.

Fianzas:

No. Fianza anticipo: 2470076.	Importe: \$ 1,348,315.90	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Cumplimiento: 2470094	Importe: \$ 449,438.63	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 2512351	Importe: \$ 449,438.63	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Relación de estimaciones o gastos aprobados:

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Acumulado
Nº de Factura:	A309	A314	A324	A-334	
Monto de Factura:	\$ 1,348,315.90	\$ 1,284,170.03	\$ 1,679,364.57	\$ 163,163.50	\$ 4,475,014.00
Deducción del 5% Millar:	\$ 0.00	\$ 7,956.44	\$ 10,404.98	\$ 1,010.93	\$ 19,372.35
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	N/A	SI	
Total:					\$ 4,494,386.35

Observaciones:

Relación de documentos entregados.

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PARAISO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-19-2020

Entrega- Recepción.

La empresa "TECTÓNICA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V." representada en este acto por C.P. ENRIQUE ANTONIO MONTALVO MARCIN, en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO, por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad. Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Adolfo Ureña Chio*
Cargo: Presidente

Nombre: *Scemi Prandón Rodríguez*
Cargo: Secretario

Nombre: *C.P. de J. de la Cruz López*
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C.P. ENRIQUE ANTONIO MONTALVO MARCIN.**
Cargo: Administrador Único.
Empresa: **TECTÓNICA DE CAMPECHE, S.A. DE C.V**