



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-I3P-15-2020

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 11:00 HRS del día 20 de Agosto del año 2020, se reunieron en el sitio de la obra, el Sr. JULIAN ZACARIAS CURI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN" del proyecto mencionado.

Recibe:

Gobierno Municipal


Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Esther Noemi Mendez mena* *Esther*
Cargo: Presidente

Nombre: *Maria Osorio MM del C O-S*
Cargo: Secretario

Nombre: *Wendy Karina Basto Rojas*
Cargo: Vocal *Wendy Basto*

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS.**
Cargo: Administrador Único
Empresa: **COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V.**





ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-I3P-15-2020

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripción de los trabajos que se reciben:

ZANJA COLECTORA

Excavación a máquina en material tipo "c" de 0.00 mts a 1.50 mts de profundidad. Piso de concreto de 8 cm de espesor con concreto $f'c=150$ kg/cm², reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, continuo y acabado integral pulido y/o bruñido con mortero (cg:pc)1:3. Muro de block de 15x20x40 cm asentado con mortero (cg:c:p) en una proporción 1:2:7. Castillo de concreto $f'c=150$ kg/cm² y sección de 15x15 cm. Reforzada con armex, 15x15-4, integrado al muro de block. Cadena de nivelación de concreto $f'c=150$ kg/cm² de 15x15 cm de sección reforzada con armex 15-4 sobre muro de block. Relleno de cepas de cimentación con material producto de la excavación, compactado con agua y pisón de mano por capas no mayores de 20 cm. Aplicación de acabado con estuco (cg:c:pc) en proporción 1:18:9 en muros interiores. Resane en pavimento por demoliciones con concreto $f'c=150$ kg/cm².

PERFORACION DE POZO PLUVIAL

Perforación de pozo profundo de absorción para drenaje pluvial, en material tipo "c", de hasta 12 m de profundidad y un diámetro de "10" con medios mecánicos. Se utilizara espumante y fluidos biodegradables no contaminantes. Suministro y colocación de ademe para pozo pluvial con tubería de pvc hidráulico clase 5 de 8" de diámetro, ranurado y sellado a base de mortero 1:2.5 (cg:p). Suministro e instalación de rejilla tipo Irving is-05 electrosoldada por inmersión en caliente de superficie lisa hasta de 2.00 x 0.50 m de sección con 34 soleras de carga por metro lineal calibre 3/16" x 1 1/4". Dos bisagras tubulares de 3/4" de diámetro con anclas de 3/16" x 1 1/4" y 4" en sentido largo. Con un angular de 3/16" x 1 1/4" unido a soleras de carga a cada tercio. Todo con acabado galvanizado. Carga uniforme mínima requerida de 10 ton/ml y con refuerzo adicional según proyecto. Desalojo de escombros producto de las excavaciones. Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.50 m ancho y 1.00 m altura a base de lámina c-14, instalada en bastidor de 2 m de altura a base de ptr de 1.5 galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio.

Beneficiarios:

173 hogares

Inversión autorizada:

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-I3P-15-2020

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2020 DELACTA NO.04 DIA 17 DE MARZO DEL 2020.	No. 257 de la sesión extraordinaria de fecha 28 de Mayo del 2020.	CONTRATO	MPY-I3P-15-2020 de fecha 19 de Junio del 2020.	RAMO 33 2020	\$ 0.00

Inversión ejercida:

La inversión ejercida: RAMO 33 2020

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2020	\$ 865,961.05	\$0.00	\$ 865,961.05	22 de Junio del 2020.	20 de Agosto del 2020.

Fianzas:

No. Fianza anticipo: 2456093.	Importe: \$ 259,819.51	Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. Fianza de Cumplimiento: 2456105	Importe: \$ 86,606.51	Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 2473118	Importe: \$ 86,606.51	Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.

Relación de estimaciones o gastos aprobados:

Observaciones:

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Acumulado
Nº de Factura:	A2768	A2973	A3103	
Monto de Factura:	\$ 259,819.51	\$ 525,440.52	\$ 76,968.45	\$ 862,228.47
Deducción del 5% Millar:	\$ 0.00	\$ 3,255.52	\$ 477.07	\$ 3,732.58
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	SI	
Total:				\$ 865,961.05

Relación de documentos entregados.

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-I3P-15-2020

Entrega- Recepción.

El C. HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS, Administrador Único de la empresa COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V., por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad.

Se cierra y firma la presente acta siendo las 12:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Esther Noemi Mendez mena* Esther
Cargo: Presidente

Nombre: *Novia Osorio Mendez C-G3*
Cargo: Secretario

Entrega

Nombre:
Cargo: Vocal

Wendy Karina Basto Rojas
Wendy Basto

Entidad ejecutora

Nombre: **C. HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS.**
Cargo: Administrador Único
Empresa: **COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP, S.A. DE C.V.**