



H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ESTIMACION 2 FINIQUITO

CONTROL FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:	NO. 257 DEL 28 DE MAYO DEL 2020	FECHA:	21 DE AGOSTO DEL 2020
NO. DE CONTRATO	MPY-I3P-15-2020	PERIODO:	23-07-20 AL 20-08-20
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$746,607.80	INICIO:	22 DE JUNIO DEL 2020
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	\$223,982.34	TERMINO:	20 DE AGOSTO 2020

IMPORTE		LIQUIDACION
VALOR DE LA ESTIMACIÓN:		\$95,414.65
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL 30%:		\$28,651.28
SUBTOTAL:		\$66,763.38
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:		\$10,682.14
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN:		\$77,445.51
RETENCIONES:		
0.20% C.M.I.C.:		\$0.00
0.5% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:		\$477.07
1.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		\$0.00
SUBTOTAL DE RETENCIONES:		\$477.07
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTIMACIÓN:		\$76,968.45
ANTICIPO	S/I.V.A	C/I.V.A
IMPORTE ANTICIPO:	\$223,982.33	\$259,819.51
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR:	\$195,331.05	\$226,584.02
AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACIÓN:	\$28,651.28	\$33,235.49
AMORTIZACIÓN ACUMULADA A LA FECHA:	\$223,982.33	\$259,819.51
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00	\$ 0,00
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO	S/I.V.A	C/I.V.A
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO:	\$746,607.80	\$866,065.05
ACUMULADO ANTERIOR:	\$651,103.50	\$755,280.06
ESTA ESTIMACIÓN:	\$95,414.65	\$110,680.99
ACUMULADO A LA FECHA:	\$746,518.14	\$865,961.05
SALDO POR EJERCER	\$89.66	\$104.00

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN

C.P EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON
M.A.P
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA.
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP



H. AYUNTAMIENTO DE
PROGRESO



CONSTRUGAP
TODO PARA TU CONSTRUCCION

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ESTIMACION 2 FINIQUITO

RESUMEN

CONSTRUCCIÓN DE POZOS PLUVIALES EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

ACTA DE CABILDO:

NO. 257 DEL 28 DE MAYO DEL 2020

FECHA: 21 DE AGOSTO DEL 2020

NO. DE CONTRATO

MPY-I3P-15-2020

PERIODO: 23-07-20 AL 20-08-20

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$746,607.80


INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2020


IMPORTE DEL ANTICIPO SIN I.V.A.

\$223,982.34


TERMINO: 20 DE AGOSTO 2020

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	DEDUCCIONES	
01	ZANJA COLECTORA	\$168,135.34	\$163,722.23	\$140,549.95	\$23,172.28	\$4,413.11	0.5% VIG.INSP	\$ 115.86
02	PERFORACION DE POZO PLUVIAL	\$ 578,472.46	\$582,795.91	\$510,553.55	\$ 72,242.37	-\$4,323.45	0.5% VIG.INSP	\$ 361.21
							IMPORTE EST.:	\$ 95,414.65
							AMORTIZ. ANT.:	\$28,651.28
							SUB-TOTAL:	\$ 66,763.38
							I.V.A.:	\$ 10,682.14
							IMPORTE:	\$ 77,445.51
							DEDUCCIONES:	\$ 477.07
							IMPORTE:	\$ 76,968.45


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS
PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


FRANCISCO AUGUSTO CHI KINIL
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN


HAIR IVAN PACHECO GALLEGOS
CONTRATISTA
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP


ING. CARLOS ANTONIO TEC CHUC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
COMERCIALIZADORA CONSTRUGAP