



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONTROL FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

PERIODO: 20/JULIO/2020 AL 15/ AGOSTO/2020

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 2,586,080.00

TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.


DEPENDENCIA: MUNICIPAL

LOCALIDAD: PROGRESO


IMPORTE		LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$	1,080,374.13
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	324,112.24
SUBTOTAL	\$	756,261.89
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16%	\$	121,001.90
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	\$	877,263.79
RETENCIONES		
0.00% C.M.I.C.	\$	-
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$	5,401.87
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
SUBTOTAL DE RETENCIONES		
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$	871,861.92

ANTICIPO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 775,824.00	\$ 899,955.84
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 324,112.24	\$ 375,970.20
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 324,112.24	\$ 375,970.20
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 451,711.76	\$ 523,985.64

ESTADO DE CUENTA	S/IVA	C/IVA
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 2,586,080.00	\$ 2,999,852.80
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 1,080,374.13	\$ 1,253,233.99
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,080,374.13	\$ 1,253,233.99
SALDO POR EJERCER	\$ 1,505,705.87	\$ 1,746,618.81


C. JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C.P. EMILIO JAVIER GONSORA ORTEGÓN M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION 1

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

PERIODO: 20/JULIO/2020 AL 15/ AGOSTO/2020

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00

TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: MUNICIPAL

LOCALIDAD: PROGRESO

RECIBIMOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN, LA CANTIDAD


\$1,080,374.13


IMPORTE EN LETRAS:


(SON: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M/N

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	MONTO TOTAL	SALDOS
P001	CONSTRUCCION DE CALLES	\$1,080,374.13		\$ 1,080,374.13	\$ 1,080,374.13	\$ 1,505,705.87

IMPORTE S/IVA	\$ 1,080,374.13	\$	-	\$ 1,080,374.13	\$1,080,374.13	\$1,505,705.87
---------------	-----------------	----	---	-----------------	----------------	----------------


 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



 ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPER INTENDENTE DE CONTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES


 ING.
 LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACION

ESTIMACIÓN UNO										
OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."										
CONTRATO: MPY-LP-16-2020										
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,824.00										
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00										
CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: MUNICIPAL LOCALIDAD: PROGRESO										
MUNICIPIO: PROGRESO										
TERMINO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020										
INICIO: 20 DE JULIO DE 2020										
FECHA: 16 /AGOSTO/2020										
PERIODO: 20/JULIO/2020 AL 15/ AGOSTO/2020										
NO	CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	P. UNIT.	IMPORTE
	P001	CONSTRUCCION DE CALLES								
	5HUCA004	ESCARIFICADO CON DESALOJO DEL PRODUCTO DE DESPERDICIO, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA.	M2	8000.00	5751.07	5751.07			\$22.79	\$ 131,066.89
	5HUCA005	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INC. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA COMPACTACION EFECTUANDO DOS SONDEOS POR CADA 100 MTS. DE LONGITUD.	M2	8000.00	5751.07	5751.07			\$79.02	\$ 454,449.55
	5RIELIGA	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATATONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO								
	ECR-65	INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	8000.00	4092.73	4092.73			\$17.67	\$ 72,318.54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. WALTER MAR H. CORONADO ACEVEDO
SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO

ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACION

ESTIMACIÓN UNO									
OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."									
CONTRATO: MPY-LP-16-2020									
IMPORTE DEL ANTIPO SIN IVA: \$ 775,824.00									
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00									
CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: MUNICIPAL									
NO	CONCEPTO	UNID	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	P. UNIT.	IMPORTE
55E005	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON. CONCLUYENDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON LA APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO 6-8 TON ASFALTICA EN FRIO PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMs. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA DEBERA EFECTUARSE CON PAVIMENTADORA (FINISHER) COMPACTANDOSE INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM DE 6-8 TON., CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA DE DARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 30%.	M2	80000.00	2151.75	2151.75	2151.75		\$187.54	403,539.20
SRIETAPO	APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	80000.00	2151.75	2151.75			\$8.83	18,999.95
TOTAL ESTIMACION (NOI)									\$ 1,080,374.13

ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
SUPER INTENDENTE DE CONTRUCCION

ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONTROL FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

PERIODO: 16/AGOSTO/2020 AL 31/AGOSTO/2020

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 2,586,080.00

TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.


DEPENDENCIA: MUNICIPAL

LOCALIDAD: PROGRESO


IMPORTE		LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$	1,446,425.88
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	433,927.76
SUBTOTAL	\$	1,012,498.11
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16%	\$	161,999.70
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO	\$	1,174,497.81
RETENCIONES		
0.00% C.M.I.C.	\$	-
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$	7,232.13
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
SUBTOTAL DE RETENCIONES		
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$	1,167,265.68

ANTICIPO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 775,824.00	\$ 899,955.84
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ 324,122.24	\$ 375,981.80
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 433,927.76	\$ 503,356.21
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 758,050.00	\$ 879,338.00
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 17,774.00	\$ 20,617.84

ESTADO DE CUENTA	S/IVA	C/IVA
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 2,586,080.00	\$ 2,999,852.80
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,080,374.13	\$ 1,253,233.99
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 1,446,425.88	\$ 1,677,854.02
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,526,800.01	\$ 2,931,088.01
SALDO POR EJERCER	\$ 59,279.99	\$ 68,764.79


C. JULIÁN ZACARÍAS CURÍ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGÓN M.A.P.
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.

OPERADOR FISH



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION 2

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

PERIODO: 16/AGOSTO/2020 AL 31/ AGOSTO/2020

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00

TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: MUNICIPAL

LOCALIDAD: PROGRESO

RECIBIMOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN, LA CANTIDAD


\$1,446,425.88

IMPORTE EN LETRAS:


(SON: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 01/100 M/N

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	MONTO TOTAL	SALDOS
P001	CONSTRUCCION DE CALLES	\$1,446,425.88	\$ 1,080,374.13	\$ 2,526,800.01	\$ 2,526,800.01	\$ 59,279.99


IMPORTE S/IVA \$ 1,446,425.88 \$ 1,080,374.13 \$ 2,526,800.01 \$ 2,526,800.01 \$ 59,279.99


 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES


 LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING.


 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.

OPERADOR FISM



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACION

ESTIMACION No 2										
OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."										
CONTRATO: MPY-LP-16-2020										
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,824.00										
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00										
CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: MUNICIPAL LOCALIDAD: PROGRESO										
NO	CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	IMPORTE
	CONSTRUCCION DE CALLES									
	5HUCA004	ESCARIFICADO CON DESALOJO DEL PRODUCTO DE DESPERDICIO, INCLUYE EQUIPOS Y MANO DE OBRA.	M2	8000.00	2248.93	5751.07	8000.0000		\$22.79	\$ 51,253.11
	5HUCA005	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INC. MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA COMPACTACION EFECTUANDO DOS SONDEOS POR CADA 100 MTS. DE LONGITUD.	M2	8000.00	2248.93	5751.07	8000.0000		\$79.02	\$ 177,710.45
	5RIELIGA	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATATONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INC. MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	8000.00	3907.27	4092.73	8000.0000		\$17.67	\$ 69,041.46

ING. WAJDERMAR H. CORONADO ACEVEDO
SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
REPRESENTANTE LEGAL
TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

CONTROL FINANCIERO

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

PERIODO: 01/SEPTIEMBRE/2020 AL 02/ SEPTIEMBRE/2020

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 2,586,080.00

TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.


DEPENDENCIA: MUNICIPAL


LOCALIDAD: PROGRESO


IMPORTE		LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$	59,280.00
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	17,784.00
SUBTOTAL	\$	41,496.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16%	\$	6,639.36
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO	\$	48,135.36
RETENCIONES		
0.00% C.M.I.C.	\$	-
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$	296.40
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
SUBTOTAL DE RETENCIONES		
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$	47,838.96

ANTICIPO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 775,824.00	\$ 899,955.84
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ 758,040.00	\$ 879,326.40
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 17,784.00	\$ 20,629.44
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 775,824.00	\$ 899,955.84
SALDO POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -

ESTADO DE CUENTA	S/IVA	C/IVA
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 2,586,080.00	\$ 2,999,852.80
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,526,800.00	\$ 2,931,088.00
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 59,280.00	\$ 68,764.80
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,586,080.00	\$ 2,999,852.80
SALDO POR EJERCER	\$ -	\$ -


JULIAN ZACARIAS CURI
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGA M.A.P.
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



EL AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACION 2

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

PERIODO: 01/SEPTIEMBRE/2020 AL 02/ SEPTIEMBRE/2020

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00

TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA: MUNICIPAL


LOCALIDAD: PROGRESO


RECIBIMOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN, LA CANTIDA \$59,280.00


IMPORTE EN LETRAS: (SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS 00/100 M/N)


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE ACUMULADO	MONTO TOTAL	SALDOS
P001	CONSTRUCCION DE CALLES	\$59,280.00	\$ 2,526,800.00	\$ 2,586,080.00	\$ 2,586,080.00	\$ -

IMPORTE S/IVA	\$ 59,280.00	\$ 2,526,800.00	\$ 2,586,080.00	\$ 2,586,080.00	\$ 0.00
---------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------


 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN



 ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
 SA DE CV.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACIÓN 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACION

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."

ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO

CONTRATO: MPY-LP-16-2020

FECHA: 03 SEPTIEMBRE DE 2020

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 776,824.00

PERIODO: 01/SEPTIEMBRE/2020 AL 02/ SEPTIEMBRE/21

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,686,080.00

INICIO: 20 DE JULIO DE 2020

TERMINO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: MUNICIPAL

MUNICIPIO: PROGRESO

NO	CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	LOCALIDAD: PROGRESO			VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
						VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.			
P001 CONSTRUCCION DE CALLES											
5HUCA007		LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.	M2	8000.00	8000.00	8000.0000				\$ 57.41	\$ 59,280.00
											TOTAL ESTIMACION No 3 FINIQUITO
											\$ 59,280.00

[Handwritten signature]
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO MAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

[Handwritten signature]
 C. NOE REYES ORTIZ
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

[Handwritten signature]
 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO
 REPRESENTANTE LEGAL
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

[Handwritten signature]
 ING. WALDENMAR H. CORONADO ACEVEDO
 SUPER INTENDENTE DE CONTRUCCION
 TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES