





H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO



ADMINISTRACION 2018-2021

TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

**FINIQUITO**

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."	FINIQUITO
CONTRATO: <b>MPY-LP-16-2020</b>	FECHA: <b>02 /SEPTIEMBRE/2020</b>
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: <b>\$ 775,824.00</b>	TERMINO <b>02 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: <b>\$ 2,586,080.00</b>	

CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.    DEPENDENCIA: MUNICIPAL    LOCALIDAD: PROGRESO    MUNICIPIO: PROGRESO

NO	CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	VOL. CAT.	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	TOTAL	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
5SED005		FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE DE 3 CM DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, CONCINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON LA APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO 6-8 TON.ASFALTICA EN FRIJO PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, LA APLICACION DE LA MEZCLA DEBERA EFECTUARSE CON PAVIMENTADORA (FINISHER) COMPACTANDOSE INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM DE 6-8 TON., CONTINANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA DE DARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 30%.	M2	8000.00	2151.75	5848.25	0.00	8000.0000		\$187.54	\$ 1,500,320.00
SRIETAPO		APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	8000.00	2151.75	5848.25	0.00	8000.0000		\$8.85	\$ 70,640.00

**ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL**  
 DIRECTOR DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

**C. NOE REYES ORTIZ**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

**ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ING. WALDEMAR H. CORONADO ACEVEDO**  
 SUPER INTENDENTE DE CONTRUCCION



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO





ADMINISTRACION 2018-2021


TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.


**FINIQUITO**

OBRA: "REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."								FINIQUITO			
CONTRATO: MPY-LP-16-2020								FECHA: 02 /SEPTIEMBRE/2020			
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,824.00								TERMINO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,080.00											
CONTRATISTA: TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL		LOCALIDAD: PROGRESO		MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCIO	UNI	VOL. CAT.	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	TOTAL	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
	5HUCA007	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.	M2	8000.00	0.00	0.00	8000.0000	8000.0000		\$7.41	\$ 59,280.00
										<b>FINIQUITO</b>	<b>\$ 2,586,080.00</b>

  
 ING. LUIS ALBERO CASTRO NAAL  
 DIRECTOR DE DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
 C. NOE REYES ORTIZ  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ING. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO  
 SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION