



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACIÓN DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-I3P-11-2021.

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 10:00 HRS del día 15 de Julio del año 2021, se reunieron en el sitio de la obra, el sr. JULIAN ZACARIAS CURI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "REHABILITACIÓN DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN." del proyecto mencionado.

### Recibe:

Gobierno Municipal

  
Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**  
Cargo: Presidente Municipal.

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**  
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra


Nombre:  
Cargo: Presidente *Gladios Gre root Tamayo Acob At d*

Nombre: *Eldi Jose Fina Chable Maay*  
Cargo: Secretario  
*Eldi Chable*

Nombre:  
Cargo: Vocal *Juan Cruz Hernandez*

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **M.A. GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO.**  
Cargo: Administrador Único.  
Empresa: **EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON, S.A. DE C.V**  


OPERADOR FISM





# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACIÓN DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-I3P-11-2021.

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

### Descripción de los trabajos que se reciben:

Los trabajos consisten en la Rehabilitación De Calles En Campestre Flamboyanes donde se realizaran los siguientes trabajos que se mencionan a continuación:

#### REHABILITACION DE CALLE

Escarificado del material existente de 10 a 12 cm de espesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervisión. Formación de base hidráulica de 12 cm de espesor compacto con material de banco graduado de 0" a 2", tendido y compactado al 95%. Riego de liga a razón de 1.00 lt/m<sup>2</sup> con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de carpeta asfáltica con concreto asfáltico en caliente de 3 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tándem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 3 cms. De espesor ya compactada al 95%, continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tándem de rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/m<sup>2</sup> rebajada al 80%. Aplicación de riego tapón con material asfáltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación de pintura con microesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho continua o discontinua. Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.50 m ancho y 1.00 m altura a base de lámina c- 14, instalada en bastidor de 2 m de altura a base de ptr de 1.5 galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio.

#### Beneficiarios:

140 hogares

OPERADOR FISM

#### Inversión autorizada:

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2021 EN LA SESION NO.06 DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	No. 369 de la sesión extraordinaria de fecha 26 de Abril del 2021.	CONTRATO	MPY-I3P-11-2021 de fecha 15 de Mayo del 2021.	RAMO 33 2021	\$ 0.00





# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACIÓN DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-I3P-11-2021.

### Inversión ejercida:

La inversión ejercida: RAMO 33 2021

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2021	\$ 998,388.11	\$0.00	\$ 998,388.11	17 de Mayo del año 2021.	15 de Julio del año 2021.

### Fianzas:

No. Fianza anticipo: 2558109.	Importe: \$ 299,516.78	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Cumplimiento: 2558113	Importe: \$ 99,838.93	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 2581548	Importe: \$ 99,838.81	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

### Relación de estimaciones o gastos aprobados:

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Acumulado
Nº de Factura:	B-001	B-002	B-003	
Monto de Factura:	\$ 299,516.78	\$ 325,830.83	\$ 368,737.10	\$ 994,084.71
Deducción del 5% Millar:	\$ 0.00	\$ 2,018.78	\$ 2,284.62	\$ 4,309.40
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	SI	
<b>Total:</b>				<b>\$ 998,388.11</b>

### Observaciones:

#### Relación de documentos entregados.

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACIÓN DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas  
No. MPY-I3P-11-2021.

### Entrega- Recepción.

La M.A. GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO, Administrador Único de la empresa EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON, S.A. DE C.V, por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad.

Se cierra y firma la presente acta siendo las 11:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

### Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**  
Cargo: Presidente Municipal.

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**  
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre:  
Cargo: Presidente *Gladiis Gpe Post Tamayo*

Nombre: *Eldi Jose Finq Chable Moay*  
Cargo: Secretario  
*Eldi Chable*

Nombre: *Juan Cruz Hernandez*  
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **M.A. GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO.**  
Cargo: Administrador Único.  
Empresa: **EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON, S.A. DE C.V**