



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



CONTROL FINANCIERO DE CONTRATO DE OBRA

FECHA: 8 de junio de 2021

LOCALIDAD : FLAMBOYANES
MUNICIPIO: PROGRESO

CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN

CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17 DE MAYO 2021

FECHA DE TERMINO CONTRATO: 15 DE JULIO 2021

PERIODO DE ESTIMACION:

17- MAYO-2021 AL 08-JUNIO-2021

MONTO CON I.V.A. \$998,389.26
EXEDENTE CON I.V.A. \$0.00

ANTICIPO CON I.V.A.: \$299,516.78

ESTIMACION No. 1

IMPORTE	LIQUIDACION S/IVA
IMPORTE DE LA ESTIMACION No.	\$ 403,755.67
AMORTIZACION DE ANTICIPO (30%)	\$ 121,126.70
SUBTOTAL	\$ 282,628.97
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 16%	\$ 45,220.64
SUBTOTAL ESTIMACION	\$ 327,849.61
RETENCIONES	
0.20% CMIC	\$ -
0.50% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL	\$ 2,018.78
1.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ -
ALCANCE LIQUIDO ESTIMACION	\$ 325,830.83

ANTICIPO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	\$ 258,204.12	\$ 299,516.78
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
AMORTIZACION ESTA ESTIMACION	\$ 121,126.70	\$ 140,506.97
AMORTIZACION ACUMULADO A LA FECHA	\$ 121,126.70	\$ 140,506.97
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 137,077.42	\$ 159,009.81

ESTADO DE CUENTA	S/IVA	C/IVA
IMPORTE DE CONTRATO	\$ 860,680.40	\$ 998,389.26
IMPORTE EXCEDENTE	\$ -	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR (ANTICIPO)	\$ -	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ 403,755.67	\$ 468,356.58
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 403,755.67	\$ 468,356.58
SALDO POR EJERCER	\$ 456,924.73	\$ 530,032.68

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
SOLICITO

MARIA LUZ ELDA HERNANDEZ CASTILLO

DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

CP. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON MAP

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. JOSE ALFREDO SALAZAR ROJO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

OPERADOR
FISM



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



RESUMEN DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 1

HOJA :

1

DE :

CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

PERIODO: 17-MAYO-2021 AL 08-JUNIO-2021

IMPORTE DE ESTIMACION.- \$403,755.67

CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

LOCALIDAD : FLAMBOYANES

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN

MUNICIPIO: PROGRESO

FECHAS DE CONTRATO:

INICIO: 17-MAYO-2021

TERMINO: 15-JULIO-2021

MONTO CONTRATO (SIN I.V.A.): \$860,680.40

ADENDUM (SIN I.V.A.):

MONTO TOTAL DE CONTRATO (SIN I.V.A.): \$860,680.40

EXCEDENTES (SIN I.V.A.) \$0.00

ANTICIPO (SIN I.V.A.): \$ 258,204.12

PARTIDAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	ALCANCE ESTIMACION
REHABILITACION						IMPORTE DE ESTIMACION \$ 403,755.67
REHABILITACION	\$860,680.40	\$403,755.67	\$0.00	\$403,755.67	\$456,924.73	30% AMORTIZACION. \$ 121,126.70
						SUBTOTAL \$ 282,628.97
						16% I.V.A. \$ 45,220.64
						SUBTOTAL DE ESTIMACION \$ 327,849.61
						RETENCIONES
						0.20% CMIC \$ -
						0.50% D.S.C.V. \$ 2,018.78
						1.00% O.S.B.S. \$ -
SUMAS :	\$860,680.40	\$403,755.67	\$0.00	\$403,755.67	\$456,924.73	ALCANCE NETO \$ 325,830.83

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

MARIA GRISelda HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

C. NOE REYES ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Obra: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: COMISARIA FLAMBOYANES
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

ESTIMACION

Contrato: MPY-13P-11-2021

Estimación No: 1 Período de Ejecución: 17/05/2021 AL 08/06/2021 Fecha: 08/06/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO ACTUAL		POR EJECUTAR		EXCEDENTE POR COBRAR	
			Volumen	P. U.	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe
REHABILITACION DE CALLES CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS															
01	REHABILITACION														
	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE M2 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DELMISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		2,345.78	\$21.75	\$51,020.71	-	\$ -	2,345.78	\$51,020.71	2,345.78	\$51,020.71	-			
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS M2 DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		2,345.78	\$ 46.43	\$ 108,914.56	-	\$ -	2,345.78	\$ 108,914.56	2,345.78	\$ 108,914.56	-			
	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LTM2 CON M2 EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		2,345.78	\$ 53.84	\$ 126,296.79	-	\$ -	2,345.78	\$ 126,296.79	2,345.78	\$ 126,296.79	-			
	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADOTA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% , CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE PALICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 L TSM2 REBAJADA AL 80% APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL M EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	\$200.40	\$470,094.31	-	\$ -	586.45	\$ 117,524.58	586.45	\$ 117,524.58	1,759.34	\$352,569.73		
	ASFA LTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL M EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	\$ 14.38	\$ 33,732.31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,345.78	\$33,732.31		
	ASFA LTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL M EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	\$ 12.18	\$ 28,571.60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	2,345.78	\$28,571.60		

ARRENDADORA EDIFICADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRIEL DEL CARMEN GONZALEZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
C. NOE REYES ORTIZ

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



ESTIMACION

Obra: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: COMISARIA FLAMBOYANES
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

Contrato: MPY-13P-11-2021

Estimación No: 1 Período de Ejecución: 17/05/2021 AL 08/06/2021 Fecha: 08/06/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO ACTUAL		POR EJECUTAR		EXCEDENTE POR COBRAR	
			Volumen	P. U.	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CMS DE ANCHO CONTINUA O DISCONTINUA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		1,327.80	\$28.69	\$38,094.58	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1,327.80	\$38,094.58
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO PZA INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 MT DE ANCHO Y 1 MTS DE ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 MTS DE ALTURA DE PTR DE 1.50 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO, INCLUYE FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.00	\$ 3,955.50	\$ 3,955.50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	1.00	\$3,955.50

TOTALES	S/IVA	\$860,680.40	46.91%	\$ 403,755.67	46.91%	\$403,755.67	53.09%	\$456,924.73
---------	-------	--------------	--------	---------------	--------	--------------	--------	--------------

ARRENDADORA Y EDIFICADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARILYN DELIA HERRERA CASARETO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
C. NOE HERRERA

DR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.

ING. ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



RESUMEN DE ESTIMACION

ESTIMACION No. 2 (FINIQUITO)

HOJA :

1

DE :

CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

PERIODO: 09-JUNIO-2021 AL 15-JULIO-2021

IMPORTE DE ESTIMACION.- \$456,923.73

CONTRATO: MPY-I3P-11-2021

LOCALIDAD : FLAMBOYANES

MUNICIPIO: PROGRESO

FECHAS DE CONTRATO:

OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN

INICIO: 17-MAYO-2021

TERMINO: 15-JULIO-2021

MONTO CONTRATO (SIN I.V.A.): \$860,680.40

ADENDUM (SIN I.V.A.):

MONTO TOTAL DE CONTRATO (SIN I.V.A.): \$860,680.40

EXCEDENTES (SIN I.V.A.) \$0.00

ANTICIPO (SIN I.V.A.): \$ 258,204.12

PARTIDAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	ALCANCE ESTIMACION
REHABILITACION						IMPORTE DE ESTIMACION \$ 456,923.73
REHABILITACION	\$860,680.40	\$860,679.40	\$403,755.67	\$456,923.73	\$1.00	30% AMORTIZACION \$ 137,077.42
						SUBTOTAL \$ 319,846.31
						16% I.V.A. \$ 51,175.41
						SUBTOTAL DE ESTIMACION \$ 371,021.72
						RETENCIONES
						0.20% CMIC \$ -
						0.50% D.S.C.V. \$ 2,284.62
						1.00% O.S.B.S. \$ -
SUMAS :	\$860,680.40	\$860,679.40	\$403,755.67	\$456,923.73	\$1.00	ALCANCE NETO \$ 368,737.10

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

MARIA GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO

DIR. DESARROLLO URB. Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

C. NOE REYES ORTIZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Obra: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: COMISARIA FLAMBOYANES
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

ESTIMACION

Contrato: MPY-I3P-11-2021

Estimación No: 2 (FINIQUITO)

Periodo de Ejecucion: 09/05/2021 AL 15/07/2021

Fecha: 16/07/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO ACTUAL		POR EJECUTAR		EXCEDENTE POR COBRAR	
			Volumen	P. U.	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe
REHABILITACION DE CALLES CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS															
01	REHABILITACION														
	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE M2 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DELMISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		2,345.78	\$21.75	\$51,020.71	2,345.78	\$ 51,020.72	-	-	2,345.78	\$51,020.72	-	-	-	-
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS M2 DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		2,345.78	\$ 46.43	\$ 108,914.56	2,345.78	\$ 108,914.57	-	\$ -	2,345.78	\$ 108,914.57	-	-	-	-
	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		2,345.78	\$ 53.84	\$ 126,296.79	2,345.78	\$ 126,296.80	-	\$ -	2,345.78	\$ 126,296.80	-	-	-	-
	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON M2 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA (PAVIMENTADOTA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% . CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE REALIZARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE "DR" RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80% APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL M EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	\$200.40	\$470,094.31	586.45	\$ 117,524.58	1,759.33	\$ 352,569.73	2,345.78	\$ 470,094.31	-	-	-	-
	EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80% APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL M EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	\$ 14.38	\$ 33,732.31	-	\$ -	2,345.78	\$ 33,732.32	2,345.78	\$ 33,732.32	-	-	-	-
	EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80% APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL M EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	\$ 12.18	\$ 28,571.60	-	\$ -	2,345.78	\$ 28,571.60	2,345.78	\$ 28,571.60	-	-	-	-

ARRENDADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
MARIA ERCE DA HERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
C. NDI REYES

DR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
MR. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
MR. OSWILDO HERRERA GANTALEZ



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021



ESTIMACION

Obra: REHABILITACIÓN DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: COMISARIA FLAMBOYANES
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

Contrato: MPY-13P-11-2021

Estimación No: 2 (FINIQUITO) Período de Ejecución: 09/06/2021 AL 15/07/2021 Fecha: 16/07/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA ESTIMACION		ACUMULADO ACTUAL		POR EJECUTAR		EXCEDENTE POR COBRAR	
			Volumen	P. U.	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe	Volumen	Importe
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CMS DE ANCHO CONTINUA O DISCONTINUA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		1,327.80	\$28.69	\$38,094.58	-	\$-	1,327.80	\$ 38,094.58	1,327.80	\$ 38,094.58	-			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO PZA INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 MT DE ANCHO Y 1 MTS DE ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 MTS DE ALTURA DE PTR DE 1.50 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.00	\$ 3,955.50	\$ 3,955.50	-	\$-	1.00	\$ 3,955.50	1.00	\$ 3,955.50	-			

TOTALES	SIVA	\$860,680.40	46.81%	\$493,755.67	53.09%	\$ 456,923.73	100.00%	\$860,679.40	0.00%	\$1.00
---------	------	--------------	--------	--------------	--------	---------------	---------	--------------	-------	--------

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
C. NOE RIVERA

DIR. DESARROLLO DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ