



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
No. MPY-LP-04 2021.

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 10:00 HRS del día 02 de Junio del año 2021, se reunieron en el sitio de la obra, el ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO Presidente Municipal Interino, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN" del proyecto mencionado.

### Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
Cargo: Presidente Municipal Interino.

Nombre: **C.D. GUADALUPE IVONNE RASSAM JIMÉNEZ.**  
Cargo: Secretaria Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**  
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Diana Karen Del Angel Garcia*  
Cargo: Presidente

Nombre:  
Cargo: Secretario *Silvia UERASOJA*

Nombre: *Johnny Trejo Besto*  
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO.**  
Cargo: Administrador Único  
Empresa: **TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES,**  
**S.A. DE C.V.**

OPERADOR FISM



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
No. MPY-LP-04-2021.

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Los trabajos consisten en la Rehabilitación De Calles En el Fracc. De Campestre Flamboyanes donde se realizaran los siguientes trabajos que se mencionan a continuación:

REHABILITACION DE CALLE

Escarificado con desalojo del producto de desperdicio, incluye equipos y mano de obra. Formación de base hidráulica de 12 cms de espesor compacto con material de banco graduado de 0" a 2", tendido y compactado al 95%. Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catatónica de rompimiento rapidoecr-65. Formación de carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 3 cm de espesor ya compactada al 95%, la aplicación de la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tándem 6-8 ton, continuando el proceso de compactación con la aplanadora tándem de rodillo liso 6-8ton., continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tándem de rodillo liso de 6-8 ton. Aplicación de riego tapón con material asfáltico súper estable rebajado en proporción de 20% emulsión, 80% agua. Suministro de equipos, mano de obra y materiales para realizar pintura en el lado derecho de línea continua amarillo, el centro con línea discontinua blanca, y lado izquierdo con línea amarilla continua. Suministro de materiales y mano de obra para la colocación de vialitas solares led. Limpieza final, desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra.

**Beneficiarios:**

682 hogares

**Inversión autorizada:**

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2021 EN LA SESION NO.06 DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	No. 367 de la sesión extraordinaria de fecha 14 de Abril del 2021.	CONTRATO	MPY-LP-04-2021 de fecha 03 de Mayo del 2021.	RAMO 33 2021	\$ 0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

OPERADOR FISM



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**  
2018 - 2021



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

"REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN."  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
No. MPY-LP-04-2021.

**Inversión ejercida:**

La inversión ejercida: RAMO 33 2021

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2021	\$ 3, 533,193.45	\$0.00	\$ 3, 533,193.45	04 de Mayo del año 2021.	02 de Junio del año 2021.

**Fianzas:**

No. Fianza anticipo: 21A22198.	Importe: \$ 1, 059,913.02	Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Cumplimiento: 21A27408	Importe: \$ 353,319.34	Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 21A36647	Importe: \$ 353,319.34	Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

**Relación de estimaciones o gastos aprobados:**

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Estimación 3	Acumulado
Nº de Factura:	A-439	A-442	A-448	A-455	
Monto de Factura:	\$ 1, 059,913.02	\$ 1, 506,885.80	\$ 929,186.87	\$ 21,978.49	\$ 3, 517,964.18
Deducción del 5% Millar:	\$ 0.00	\$ 9,336.34	\$ 5,797.79	\$ 95.15	\$ 15,229.27
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	N/A	SI	
<b>Total:</b>					<b>\$ 3, 533,193.45</b>

**Observaciones:**

**Relación de documentos entregados.**

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**"REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN."**  
 Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
 No. MPY-LP-04-2021.

**Entrega- Recepción.**

El C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, Administrador Único de la empresa TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad.

Se cierra y firma la presente acta siendo las 11:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

**Recibe:**

Gobierno Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**  
 Cargo: Presidente Municipal Interino.

Nombre: **C.D. GUADALUPE IVONNE RASSAM JIMÉNEZ.**  
 Cargo: Secretaria Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
 Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**  
 Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Diana Karen Del Ángel García*  
 Cargo: Presidente

Nombre:  
 Cargo: Secretario *SILVIA CERRASOSA*

Nombre: *Johnny Trejo Berto*  
 Cargo: Vocal

**Entrega**

Entidad ejecutora

Nombre: **C. MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO.**  
 Cargo: Administrador Único  
 Empresa: **TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**

**OPERADOR FISM**