



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



FINIQUITO DE OBRA

Contrato: MPY-I3P-11-2021

Obra: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: COMISARIA FLAMBOYANES
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

Periodo de Ejecucion: 09/06/2021 AL 15/07/2021 Fecha: 16/07/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO				Precio Unitario	IMPORTE				
			Volumen Contrato	Volumen Estimado	Volumen X Ejecutar	Volu,men Excedente		Importe Contrato	Importe Estimado	Importe X Ejecutar	Importe Excedente	
REHABILITACION DE CALLES												
CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS												
REHABILITACION												
01	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y M2 RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DELMISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		2,345.78	2345.78		-	\$21.75	\$	51,020.72	\$	51,020.71	-
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON M2 MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO		2,345.78	2,345.78		-	\$ 46.43	\$	108,914.57	\$	108,914.56	-
	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE M2		2,345.78	2,345.78		-	\$ 53.84	\$	126,296.80	\$	126,296.79	-
	ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN M2 CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% . CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%		2,345.78	2,345.78		-	\$200.40	\$	470,094.31	\$	470,094.31	-
	APLICACIÓN DE RIEGO TAPON CON MATERIAL ASFALTICO SUPERESTABLE M2 REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		2,345.78	2,345.78		-	\$ 14.38	\$	33,732.32	\$	33,732.32	-
	LIMPIEZA FINAL, DESALOJO DE MATERIAL EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.		2,345.78	2,345.78		-	\$ 12.18	\$	28,571.60	\$	28,571.60	-

ARRENDADORA EDIFICADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
[Signature]
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
[Signature]
C. NOE RIVERA ORTEGA

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
[Signature]
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
[Signature]
ING. OSWALDO GONZALEZ

OPERADOR FISM



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



FINIQUITO DE OBRA

Contrato: MPY-I3P-11-2021

Obra: REHABILITACION DE CALLES EN CAMPESTRE FLAMBOYANES LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: COMISARIA FLAMBOYANES
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

Periodo de Ejecucion: 09/06/2021 AL 15/07/2021 Fecha: 16/07/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO				Precio Unitario	IMPORTES			
			Volumen Contrato	Volumen Estimado	Volumen X Ejecutar	Volu.men Excedente		Importe Contrato	Importe Estimado	Importe X Ejecutar	Importe Excedente

	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN M COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CMS DE ANCHO CONTINUA O DISCONTINUA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		1,327.80	1327.80	-	\$	28.69	\$	38,094.58	\$	38,094.58	-	\$
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 MT PZA DE ANCHO Y 1 MTS DE ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 MTS DE ALTURA DE PTR DE 1.50 GALVANIZADO. IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.00	1.00	-	\$	3,955.50	\$	3,955.50	\$	3,955.50	-	\$

TOTAL REHABILITACION	\$	860,680.40	\$	860,679.41
SUBTOTAL	\$	860,680.40	\$	860,679.41
IVA 16%	\$	137,708.86	\$	137,708.70
TOTAL	\$	998,389.26	\$	998,388.11

ARRENDADORA Y EDIFICADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRICELDA HERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NOE REYES ORTIZ

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERNANDEZ GONZALEZ

OPERADOR FISM