



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-14-2021.

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Los trabajos consisten en Rehabilitación de calles en la zona poniente de progreso, donde se realizaran los siguientes trabajos que se mencionan a continuación:

REHABILITACION DE CALLES

Escarificado del material existente de 10 a 12 cm de espesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervisión. Formación de base hidráulica de 12 cm de espesor compacto con material de banco graduado de 0" a 2", tendido y compactado al 95%. Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65. Formación de carpeta asfáltica con concreto asfáltico en caliente de 3 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación de la mezcla asfáltica deberá ser con maquinaria pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem 6-8 ton, para formar una carpeta asfáltica de 3 cms. De espesor ya compactada al 95%, continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora tandem de rodillo liso de 6-8 ton., 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial de un riego tapón con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/m2 rebajada al 80%. Aplicación de riego tapón con material asfáltico súper estable rebajado en proporción de 80% emulsión, 20% agua. Limpieza final, desalojo del material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra. Suministro y aplicación de pintura con microesferas de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho continua o discontinua. Suministro e instalación de vialeta reflejante blanco o amarillo.

Beneficiarios:

300 hogares

Inversión autorizada:

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios.
PRIORIZACION DE OBRAS 2021 EN LA SESION NO.06 DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.	No. 387 de la sesión extraordinaria de fecha 05 de Julio del 2021.	CONTRATO	MPY-LP-14-2021 de fecha 24 de Julio del 2021.	RAMO 33 2021	\$ 0.00

Q. A. & { ^ } d Á i a a a A a a a a ^ } c A a { a a [Á Á ^ | | a a [Á ^ Á } & ^ } d a a } Á | • A e & C a [• Á ^ Á a Á
O a ^ & & } Á ^ Á ^ • a i [| | Á V a a } [Á Á à i a e Á g a | a e D



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO, YUCATÁN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública
No. MPY-LP-14-2021.

Inversión ejercida:

La inversión ejercida: RAMO 33 2021

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2021	\$ 1,411,597.38	\$0.00	\$ 1,411,597.38	26 de Julio del año 2021.	31 de Agosto del año 2021.

Fianzas:

No. Fianza anticipo: 2581262	Importe: \$ 449,338.46	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Cumplimiento: 2581271	Importe: \$ 149,779.49	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 2632033	Importe: \$ 141,159.74	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Relación de estimaciones o gastos aprobados:

	Anticipo	Estimación 1	Estimación 2	Acumulado
Nº de Factura:	C-001	C-002	C-003	
Monto de Factura:	\$ 449,338.46	\$ 261,331.65	\$ 695,002.03	\$ 1,405,672.14
Deducción del 5% Millar:	\$ 0.00	\$ 1,619.16	\$ 4,306.08	\$ 5,925.24
Deducción del 2% CMIC:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Control Financiero:	N/A	SI	SI	
Resumen:	N/A	SI	SI	
Estimación:	N/A	SI	SI	
Generadoras:	N/A	SI	SI	
Croquis:	N/A	SI	SI	
Reporte Fotográfico:	N/A	SI	SI	
Notas de Bitácora:	N/A	SI	SI	
Finiquito:	N/A	N/A	SI	
Total:				\$ 1,411,597.38

Observaciones:

Relación de documentos entregados.

Planos correspondientes al inmueble: si
Normas: no aplica
Especificaciones aplicadas durante la ejecución: No aplica
Manuales e instructivos de operación, mantenimiento: No aplica
Certificados de garantía, calidad y funcionamiento de los bienes instalados: No aplica

Una vez verificada la obra mediante recorrido de las partes que interviene, se concluye que el inmueble se encuentra totalmente terminado y en condiciones de operación de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto ejecutivo; normas y especificaciones señaladas por la entidad normativa e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

