



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Obra: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: ZONA PONIENTE
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

FINIQUITO

Contrato: MPY-LP-14-2021

FINIQUITO OBRA

Periodo de Ejecucion: 26/07/2021 AL 31/08/2021 Fecha: 01/09/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO				Precio Unitario	IMPORTES				
			Volumen Contrato	Volumen Estimado	Volumen X Ejecutar	Volumen Excedente		Importe Contrato	Importe Estimado	Importe X Ejecutar	Importe Excedente	
01	REHABILITACION DE CALLES ZONA PONIENTE PROGRESO CALLE 88A X 39 Y 39A											
	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE M2 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS M2 DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	550.00	550.00	-	-	\$27.37	\$15,053.50	\$15,053.50	-	-	-
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS M2 DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	550.00	550.00	-	-	\$56.47	\$31,058.50	\$31,058.50	-	\$	-
	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON M2 EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	550.00	550.00	-	-	\$39.51	\$21,730.50	\$21,730.50	-	\$	-
	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON M2 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBARA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% . CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%	M2	550.00	480.00	70.00	-	\$202.84	\$111,562.00	\$97,363.20	\$14,198.80	-	-
	APLICACIÓN DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA FINAL. DESALOJO DE MATERIAL M2 EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.	M2	550.00	480.00	70.00	-	\$18.23	\$10,026.50	\$8,750.40	\$1,276.10	-	-
	EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.	M2	550.00	550.00	-	-	\$13.58	\$7,469.00	\$7,469.00	\$	-	-

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA CRISTINA PEREZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
C. NOE RIVERA ORTIZ

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC.
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ

Uaia Ágà D



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Obra: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: ZONA PONIENTE
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

Contrato: MPY-LP-14-2021

FINIQUITO

FINIQUITO OBRA

Periodo de Ejecucion: 26/07/2021 AL 31/08/2021 Fecha: 01/09/2021

Table with columns: Clave, Concepto, Unidad, Volumen Contrato, Volumen Estimado, Volumen X Ejecutar, Volumen Excedente, Precio Unitario, Importe Contrato, Importe Estimado, Importe X Ejecutar, Importe Excedente. Contains 5 rows of project details.

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA CRISTINA FERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NORBEY S. ORTIZ

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Obra: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: ZONA PONIENTE
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

Contrato: MPY-LP-14-2021

FINIQUITO

FINIQUITO OBRA

Periodo de Ejecucion: 26/07/2021 AL 31/08/2021 Fecha: 01/09/2021

Table with columns: Clave, Concepto, Unidad, Volumen Contrato, Volumen Estimado, Volumen X Ejecutar, Volumen Excedente, Precio Unitario, Importe Contrato, Importe Estimado, Importe X Ejecutar, Importe Excedente. It lists construction items like 'APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2' and 'ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE M2'.

03

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA CRISTELA HERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NOE REYES ORTIZ

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERBERA GONZALEZ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Contrato: MPY-LP-14-2021

Obra: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: ZONA PONIENTE
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

FINIQUITO

FINIQUITO OBRA

Periodo de Ejecucion: 26/07/2021 AL 31/08/2021 Fecha: 01/09/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO				Precio Unitario	IMPORTES			
			Volumen Contrato	Volumen Estimado	Volumen X Ejecutar	Volumen Excedente		Importe Contrato	Importe Estimado	Importe X Ejecutar	Importe Excedente
	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON M2 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% , CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80% APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. LIMPIEZA FINAL. DESALOJO DE MATERIAL M2 EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.	M2	891.25	891.25			\$202.84	\$180,781.15	\$180,781.15		
	APLICACION DE RIEGO TAPON CON MATERIAL M2 ASFALTICO SUPERESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION - 20% AGUA. INCLUYE MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	891.25	891.25			\$18.23	\$16,247.49	\$16,247.49		
	LIMPIEZA FINAL. DESALOJO DE MATERIAL M2 EXCEDENTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS ANTES DE ENTREGAR LA OBRA.	M2	891.25		891.25		\$13.58	\$12,103.18		\$12,103.18	
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CON MICROESFERAS DE VIDRIO EN COLOR BLANCO O AMARILLO PARA PAVIMENTO EN RAYA CENTRAL Y/O LATERAL DE 10 CMS DE ANCHO CONTINUA O DISCONTINUA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	232.50		232.50		\$36.57	\$8,502.53		\$8,502.53	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIALETA PZA REFLEJANTE BLANCO O AMARILLO. INCLUYE PEGAMENTO EPOXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00		6.00		\$64.65	\$387.90		\$387.90	
04	CALLE 110 X 37 Y 39 ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	575.00	575.00			\$27.37	\$15,737.75	\$15,737.75		
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0". TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	575.00	575.00			\$56.47	\$32,470.25	\$32,470.25		

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GRICELMA HERRERA CASTILLO

RESPONSABLE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NIPE REYES PORTIZ

SECRETARÍA DE OBRAS
DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTEN. DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ

04



H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN
ADMINISTRACION 2018 - 2021



Contrato: MPY-LP-14-2021

Obra: REHABILITACION DE CALLES EN ZONA PONIENTE DE PROGRESO YUCATAN
CONTRATISTA: EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
Lugar: ZONA PONIENTE
Ciudad: PROGRESO, Yucatán

FINIQUITO

FINIQUITO OBRA

Periodo de Ejecucion: 26/07/2021 AL 31/08/2021 Fecha: 01/09/2021

Clave	Concepto	Unidad	VOLUMEN DE PROYECTO				Precio Unitario	IMPORTES			
			Volumen Contrato	Volumen Estimado	Volumen X Ejecutar	Volumen Excedente		Importe Contrato	Importe Estimado	Importe X Ejecutar	Importe Excedente
05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO PZA INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 MT DE ANCHO Y 1 MTS DE ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 MTS DE ALTURA DE PTR DE 1.50 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE FLETES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		1.00	1.00			\$5,051.33	\$5,051.33	\$5,051.33		
	CALLE 110 X 39 Y CANAL ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE M2 10 A 12 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		770.00	770.00			\$27.37	\$21,074.90	\$21,074.90		
	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS M2 DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 2-0", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		770.00	770.00			\$56.47	\$43,481.90	\$43,481.90		
	RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.00 LT/M2 CON M2 EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.		770.00	770.00			\$39.51	\$30,422.70	\$30,422.70		
FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON M2 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADO AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TONS PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95% . CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HRS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LTS/M2 REBAJADA AL 80%		770.00	770.00			\$202.84	\$156,186.80	\$156,186.80			

EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.
CONTRATISTA
MARIA GUICELDA HERNANDEZ CASTILLO

RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC
C. NOBELY MARTINEZ

DIR. DESARROLLO URB Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUC

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL

SUPERINTENDENTE DE OBRA
EDIFICADORA Y ARRENDADORA EDCON S.A. DE C.V.

ING. OSWALDO HERRERA GONZALEZ

05 [& { ^ } d Á | ð ð æ Á à ñ æ ^) c Á { æ [Á Á ^ | æ [Á Á } & ^ } d æ] Á • Á & @ [• Á ^ Á æ Ö á ^ & & &] Á ^ Á • æ | || Á M à æ [Á Á U à æ Á Ú g à æ D

