




# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

## FINIQUITO DE OBRA.



### NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA.

No. DE CONTRATO:

MPY-LP-16-2021

INICIO:

21/10/2021

FECHA DEL CONTRATO:

20 DE OCTUBRE DE 2021

TERMINO:

19/12/2021

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$

1,763,615.51

\$

529,084.65

No.	CONCEPTO	U	CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO		
			P.U.	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	
A	RECONSTRUCCION DE CALLES											
A01	CALLE 108 X 39 Y CANAL											
5000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$ 36.57	719.68	\$ 26,318.70	0.00	\$ -	719.68	\$ 26,318.69	719.68	\$ 26,318.69	
5000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$ 83.32	719.68	\$ 59,963.74	0.00	\$ -	719.68	\$ 59,963.73	719.68	\$ 59,963.73	
5000003	RIEGO DE LIGA A RAZON A 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	\$ 18.33	719.68	\$ 13,191.73	0.00	\$ -	719.68	\$ 13,191.73	719.68	\$ 13,191.73	
5000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAIADA AL 80%.	M2	\$ 239.38	719.68	\$ 172,277.00	0.00	\$ -	719.68	\$ 172,276.99	719.68	\$ 172,276.99	
5000005	APLICACION DE RIEGO TAPON CON EMULSION ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAIADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 15.21	719.68	\$ 10,946.33	0.00	\$ -	719.68	\$ 10,946.33	719.68	\$ 10,946.33	
<b>SUMA TOTAL CALLE 108 X 39 Y CANAL</b>												
					\$	282,697.50	\$	-	\$	282,697.47	\$	282,697.47

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

C. NOE RIVERA ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

## FINIQUITO DE OBRA.



### NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA.

No. DE CONTRATO:

MPY-LP-16-2021

INICIO:

21/10/2021

FECHA DEL CONTRATO:

20 DE OCTUBRE DE 2021

TERMINO:

19/12/2021

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$

1,763,615.51

IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.

\$

529,084.65

No.	CONCEPTO	U	CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO	
			P.U.	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL
A	RECONSTRUCCION DE CALLES										
A02	CALLE 41 X62 Y 60										
50000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$ 36.57	784.20	\$ 28,678.19	784.20	\$ 28,678.19	0.00	\$ -	784.20	\$ 28,678.19
50000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0° A 2°, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$ 83.32	784.20	\$ 65,339.54	784.20	\$ 65,339.54	0.00	\$ -	784.20	\$ 65,339.54
50000003	RIEGO DE LIGA A RAZON A 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	\$ 18.33	784.20	\$ 14,374.39	0.00	\$ -	784.20	\$ 14,374.38	784.20	\$ 14,374.38
50000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	M2	\$ 239.38	784.20	\$ 187,721.80	0.00	\$ -	784.20	\$ 187,721.79	784.20	\$ 187,721.79
50000005	APLICACION DE RIEGO TAPON CON EMULSION ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 15.21	784.20	\$ 11,927.68	0.00	\$ -	784.20	\$ 11,927.68	784.20	\$ 11,927.68
<b>SUMA TOTAL CALLE 41 X 62 Y 60</b>						\$ 308,041.60		\$ 94,017.73		\$ 214,023.85	\$ 308,041.58

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

C. NOE REYES ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.


C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA





# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

## FINIQUITO DE OBRA.



### NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA.

No. DE CONTRATO: MPY-LP-16-2021

INICIO: 21/10/2021

TERMINO: 19/12/2021

IMPORTE DEL CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DE 2021

IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 1,763,615.51

IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A. \$ 529,084.65

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A. \$

No.	CONCEPTO	U	CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO	
			P.U.	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL
<b>A</b>	<b>RECONSTRUCCION DE CALLES</b>										
<b>A03</b>	<b>CALLE 60A X 39 Y 41</b>										
5000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$ 36.57	945.88	\$ 34,590.83	945.88	\$ 34,590.83	0.00	\$ -	945.88	\$ 34,590.83
5000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$ 83.32	945.88	\$ 78,810.72	945.88	\$ 78,810.72	0.00	\$ -	945.88	\$ 78,810.72
5000003	RIEGO DE LIGA A RAZON A 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIENTO RAPIDO ECR 65. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	\$ 18.33	945.88	\$ 17,337.98	0.00	\$ -	945.88	\$ 17,337.98	945.88	\$ 17,337.98
5000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON., 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	M2	\$ 239.38	945.88	\$ 226,424.75	0.00	\$ -	945.88	\$ 226,424.75	945.88	\$ 226,424.75
5000005	APLICACION DE RIEGO TAPON CON EMULSION ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 15.21	945.88	\$ 14,386.83	0.00	\$ -	945.88	\$ 14,386.83	945.88	\$ 14,386.83
<b>SUMA TOTAL CALLE 60A X 39 Y 41</b>						\$ 371,551.12	\$ 113,401.55	\$ 258,149.56	\$ 371,551.12		

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

C. NOE REYES ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.


ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

## FINIQUITO DE OBRA.



### NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA.

No. DE CONTRATO:

MPY-LP-16-2021

INICIO:

21/10/2021

FECHA DEL CONTRATO:

20 DE OCTUBRE DE 2021

TERMINO:

19/12/2021

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$

1,763,615.51

IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.

\$

529,084.65

No.	CONCEPTO	U	CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO	
			P.U.	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL
A	RECONSTRUCCION DE CALLES										
A04	CALLE 60 X 39 Y 41										
5000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$ 36.57	1186.26	\$ 43,381.53	1186.26	\$ 43,381.52	0.00	\$ -	1186.26	\$ 43,381.52
5000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$ 83.32	1186.26	\$ 98,839.18	1186.26	\$ 98,839.18	0.00	\$ -	1186.26	\$ 98,839.18
5000003	RIEGO DE LIGA A RAZON A 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	\$ 18.33	1186.26	\$ 21,744.15	0.00	\$ -	1186.26	\$ 21,744.14	1186.26	\$ 21,744.14
5000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON, 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	M2	\$ 239.38	1186.26	\$ 283,966.92	0.00	\$ -	1186.26	\$ 283,966.91	1186.26	\$ 283,966.91
5000005	APLICACION DE RIEGO TAPON CON EMULSION ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 15.21	1186.26	\$ 18,043.01	0.00	\$ -	1186.26	\$ 18,043.01	1186.26	\$ 18,043.01
<b>SUMA TOTAL CALLE 60 X 39 Y 41</b>						\$ 465,974.79	\$ 142,220.70	\$ 323,754.06	\$ 465,974.76		

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

C. NOE REYES ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.


C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA





# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

## FINIQUITO DE OBRA.



### NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA.

No. DE CONTRATO:

MPY-LP-16-2021

INICIO:

21/10/2021

FECHA DEL CONTRATO:

20 DE OCTUBRE DE 2021

TERMINO:

19/12/2021

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$

1,763,615.51 IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.

\$

529,084.65

No.	CONCEPTO	U	CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO	
			P.U.	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL
A	RECONSTRUCCION DE CALLES										
A0	CALLE 64 X 97 Y LIBRAMIENTO										
5000000	ESCARIFICADO DEL MATERIAL EXISTENTE DE 10 A 12 CM DE ESPESOR Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL MISMO HASTA DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	\$ 36.57	698.61	\$ 25,548.17	698.61	\$ 25,548.16	0.00	\$ -	698.61	\$ 25,548.16
5000002	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 12 CMS DE ESPESOR COMPACTO CON MATERIAL DE BANCO GRADUADO DE 0" A 2", TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES DEPOSITADOS EN EL SITIO DE TRABAJO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$ 83.32	698.61	\$ 58,208.19	698.61	\$ 58,208.18	0.00	\$ -	698.61	\$ 58,208.18
5000003	RIEGO DE LIGA A RAZON A 1.00 LT/M2 CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M2	\$ 18.33	698.61	\$ 12,805.52	0.00	\$ -	698.61	\$ 12,805.52	698.61	\$ 12,805.52
5000004	FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 CMS DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%. LA APLICACION DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA SER CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y SE COMPACTARA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, PARA FORMAR UNA CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS. DE ESPESOR YA COMPACTADA AL 95%, CONTINUANDO EL PROCESO DE COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMATICOS Y CERRANDO CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO DE 6-8 TON. 48 HORAS DESPUES DE APLICADA LA MEZCLA Y COMPACTADA SE APLICARA UN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE UN RIEGO TAPON CON EMULSION CATIONICA SUPERESTABLE A RAZON DE 0.50 LT/M2 REBAJADA AL 80%.	M2	\$ 239.38	698.61	\$ 167,233.26	0.00	\$ -	698.61	\$ 167,233.26	698.61	\$ 167,233.26
5000005	APLICACION DE RIEGO TAPON CON EMULSION ASFALTICO SUPER ESTABLE REBAJADO EN PROPORCION DE 80% EMULSION, 20% AGUA. INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$ 15.21	698.61	\$ 10,625.86	0.00	\$ -	698.61	\$ 10,625.85	698.61	\$ 10,625.85

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

C. NOE REYES ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.


ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

## FINIQUITO DE OBRA.



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN. SEGUNDA ETAPA.

No. DE CONTRATO:

MPY-LP-16-2021

INICIO:

21/10/2021

FECHA DEL CONTRATO:

20 DE OCTUBRE DE 2021

TERMINO:

19/12/2021

IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.

\$

1,763,615.51

IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.

\$

529,084.65

No.	CONCEPTO	U	CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO	
			P.U.	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL	VOLUMEN	TOTAL
A	RECONSTRUCCION DE CALLES										
5011100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 M ANCHO Y 1.00 M ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 M DE ALTURA A BASE DE PTR DE 1.5 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDO AL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INCLUYE: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	\$ 10,614.93	1.00	\$ 10,614.93	0.00	\$ -	1.00	\$ 10,614.93	1.00	\$ 10,614.93
SUMA TOTAL CALLE 64 X 97 Y LIBRAMIENTO					\$ 285,035.92		\$ 83,756.34		\$ 201,279.56		\$ 285,035.89
SUBTOTAL					\$ 1,713,300.94		\$ 433,396.32		\$ 1,279,904.51		\$ 1,713,300.83
IVA 16 %					\$ 274,128.15		\$ 69,343.41		\$ 204,784.72		\$ 274,128.13
TOTAL					\$ 1,987,429.09		\$ 502,739.73		\$ 1,484,689.24		\$ 1,987,428.96
N°	PARTIDA		CONTRATADA			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		EJECUTADO	
A01	CALLE 108 X 39 Y CANAL		\$		282,697.50	\$	-	\$	282,697.47	\$	282,697.47
A02	CALLE 41 X62 Y 60		\$		308,041.60	\$	94,017.73	\$	214,023.85	\$	308,041.58
A03	CALLE 60A X 39 Y 41		\$		371,551.12	\$	113,401.55	\$	258,149.56	\$	371,551.11
A04	CALLE 60 X 39 Y 41		\$		465,974.79	\$	142,220.70	\$	323,754.06	\$	465,974.76
A05	CALLE 64 X 97 Y LIBRAMIENTO		\$		285,035.92	\$	83,756.34	\$	201,279.56	\$	285,035.89
SUBTOTAL			\$		1,713,300.94	\$	433,396.34	\$	1,279,904.51	\$	1,713,300.82
IVA 16 %			\$		274,128.15	\$	69,343.41	\$	204,784.72	\$	274,128.15
TOTAL			\$		1,987,429.09	\$	502,739.75	\$	1,484,689.24	\$	1,987,428.97

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

C. NOE REYES ORTIZ  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN.

ING. VICTOR CARRILLO RIOS COVIAN.  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.

C.P. RENE OSWALDO BLANCO GAMBOA.  
CONTRATISTA  
GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V.