



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



### CONTROL FINANCIERO ESTIMACION 1

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.


No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	22 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	08 DE ABRIL DEL 2024 AL 20 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024


IMPORTE		LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$	626,005.69
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	187,801.71
SUBTOTAL	\$	438,203.98
16% IVA	\$	70,112.64
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN UNO	\$	508,316.62
<b>RETENCIONES</b>		
0.00% C.M.I.C.	\$	-
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$	3,130.03
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
SUBTOTAL DE RETENCIONES	\$	3,130.03
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$	505,186.59


ANTICIPO	SIN IVA	
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 775,856.77	\$ 899,993.85
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 187,801.71	\$ 217,849.98
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 187,801.71	\$ 217,849.98
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 588,055.06	\$ 682,143.87

ESTADO DE CUENTA	SIN IVA	
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 2,586,189.22	\$ 2,999,979.50
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 626,005.69	\$ 726,166.60
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 626,005.69	\$ 726,166.60
SALDO POR EJERCER	\$ 1,960,183.53	\$ 2,273,812.89

  
**TEC. ROGER ANTONIO GÓMEZ ORTEGÓN**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
**C.P. JORGE ABRAHAM DUARTE MANCILLA**  
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
**ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
**ING. JORGE ANIS JORGE MACARI**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 CIEN METROS CUADRADOS, S.A. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## CUERPO DE ESTIMACION

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

ESTIMACIÓN No 1

No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	22 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	08 DE ABRIL DEL 2024 AL 20 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
<b>CALLE 31 X 16 Y 14</b>											
1)	200000	Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1106.83	1106.83	1106.83	1106.83	0.00	0.00	\$ 53.96	\$ 59,724.55
<b>TOTAL CALLE 31 X 16 Y 14</b>											<b>\$ 59,724.55</b>
<b>CALLE 18 X 29 Y 31</b>											
4)	200000	Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	925.94	925.19	925.19	925.19	0.75	0.00	\$ 53.96	\$ 49,923.25
5)	200001	Topografia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias, materiales y mano de obra.	ML	925.94	925.19	925.19	925.19	0.75	0.00	\$ 24.60	\$ 22,759.67
6)	200002	Formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	925.94	925.19	925.19	925.19	0.75	0.00	\$ 117.48	\$ 108,691.32
<b>TOTAL CALLE 18 X 29 Y 31</b>											<b>\$ 181,374.25</b>
<b>CALLE 18 X 31 Y 33</b>											
7)	200000	Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	999.40	999.40	999.40	999.40	0.00	0.00	\$ 53.96	\$ 53,927.62
8)	200001	Topografia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias, materiales y mano de obra.	ML	999.40	999.40	999.40	999.40	0.00	0.00	\$ 24.60	\$ 24,585.24
9)	200002	Formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	999.40	999.40	999.40	999.40	0.00	0.00	\$ 117.48	\$ 117,409.51
<b>TOTAL CALLE 18 X 31 Y 33</b>											<b>\$ 195,922.38</b>

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



**CUERPO DE ESTIMACION**


**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

**ESTIMACIÓN No 1**

<b>No. DE CONTRATO:</b>		MPY-R33-LP-04-2024		<b>FECHA:</b>		22 DE ABRIL DEL 2024					
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>		01 DE ABRIL DEL 2024		<b>PERIODO:</b>		08 DE ABRIL DEL 2024 AL 20 DE ABRIL DEL 2024					
<b>IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.</b>		\$ 2,586,189.22		<b>INICIO:</b>		08 DE ABRIL DEL 2024					
<b>IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.</b>		\$ 775,856.77		<b>TERMINO:</b>		08 DE JUNIO DEL 2024					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
		<b>CALLE 16 X 29 Y 31</b>									
10)	200000	Escarificación del material existente de hasta 10 cm de espesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervisión. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	964.01	964.01	964.01	964.01	0.00	0.00	\$ 53.96	\$ 52,017.98
11)	200001	Topografía con trazo y nivelación en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topográfico. Referencias, materiales y mano de obra.	ML	964.01	964.01	964.01	964.01	0.00	0.00	\$ 24.60	\$ 23,714.65
12)	200002	Formación de base hidráulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	964.01	964.01	964.01	964.01	0.00	0.00	\$ 117.48	\$ 113,251.89
<b>TOTAL CALLE 16 X 29 Y 31</b>											<b>\$ 188,984.52</b>
<b>TOTAL ESTIMACION No 1</b>											<b>\$ 626,005.69</b>
											<b>\$ 100,160.91</b>
											<b>\$ 726,166.60</b>

  
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

  
ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO




## RESUMEN DE ESTIMACION

## ESTIMACION 1


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	22 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	08 DE ABRIL DEL 2024 AL 20 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	DEDUCCIONES
01	PRELIMINARES	\$ 6,776.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,776.22	0.5% VIG. INSP. \$ 3,130.03
02	CALLE 31 X 16 Y 14	\$ 712,190.23	\$ 59,724.55	\$ -	\$ 59,724.55	\$ 652,465.68	
03	CALLE 18 X 29 Y 31	\$ 600,264.82	\$ 181,374.25	\$ -	\$ 181,374.25	\$ 418,890.57	
04	CALLE 18 X 31 Y 33	\$ 644,537.68	\$ 195,922.38	\$ -	\$ 195,922.38	\$ 448,615.30	
05	CALLE 16 X 29 Y 31	\$ 622,420.27	\$ 188,984.52	\$ -	\$ 188,984.52	\$ 433,435.75	
<b>SUMAS:</b>		<b>\$ 2,586,189.22</b>	<b>\$ 626,005.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 626,005.69</b>	<b>\$ 1,960,183.53</b>	IMPORTE DE EST. \$ 626,005.69 AMORTIZ. ANT. \$ 187,801.71 SUB-TOTAL \$ 438,203.98 I.V.A. \$ 70,112.64 IMPORTE. \$ 508,316.62 DEDUCCIONES. \$ 3,130.03
							<b>IMPORTE NETO. \$ 505,186.59</b>

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
 ING. DENNY HERRERA CETINA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

  
 ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
 CONTRATISTA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



## CONTROL FINANCIERO ESTIMACION 2

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	21 DE MAYO DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	21 DE ABRIL DEL 2024 AL 18 DE MAYO DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024

### IMPOTES

		LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$	1,376,404.59
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	412,921.38
SUBTOTAL	\$	963,483.21
16% IVA	\$	154,157.31
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN DOS	\$	1,117,640.53
<b>RETENCIONES</b>		
0.00% C.M.I.C.	\$	-
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$	6,882.02
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
SUBTOTAL DE RETENCIONES	\$	6,882.02
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$	1,110,758.50

### ANTICIPO

	SIN IVA	
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 775,856.77	\$ 899,993.85
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ 187,801.71	\$ 217,849.98
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 412,921.38	\$ 478,988.80
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 600,723.09	\$ 696,838.78
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 175,133.68	\$ 203,155.07

### ESTADO DE CUENTA

	SIN IVA	
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 2,586,189.22	\$ 2,999,979.50
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ 626,005.70	\$ 726,166.61
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 1,376,404.59	\$ 1,596,629.32
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,002,410.29	\$ 2,322,795.93
SALDO POR EJERCER	\$ 583,778.93	\$ 677,183.56

TEC. ROGER ANTONIO GOMEZ ORTEGÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

C.P. JORGE ABRAHAM DUARTE MANGILLA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA  
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
ADMINISTRADOR UNICO  
CIEN METROS CUADRADOS, S.A. DE C.V

**OPERADOR FISM**



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



**CUERPO DE ESTIMACION**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

**ESTIMACIÓN No 2**

No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	21 DE MAYO DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	21 DE ABRIL DEL 2024 AL 18 DE MAYO DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
<b>CALLE 31 X 16 Y 14</b>											
2)	200001	Topografía con trazo y nivelación en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topográfico. Referencias, materiales y mano de obra.	ML	1106.83	1106.83	1106.83	1106.83	0.00	0.00	\$ 24.60	\$ 27,228.02
3)	200002	Formación de base hidráulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	1106.83	1106.83	1106.83	1106.83	0.00	0.00	\$ 117.48	\$ 130,030.39
4)	2000003	Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	1106.83	1106.83	1106.83	1106.83	0.00	0.00	\$ 30.97	\$ 34,278.53
5)	2000004	Formación de carpeta asfáltica con concreto asfáltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación deberá ser con máquina pavimentadora (finisher) y se compactará inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfáltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas después de aplicada la mezcla y compactada se aplicará un tratamiento superficial de riego tapon con emulsión catiónica superestable a razón de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	1106.83	1106.83	1106.83	1106.83	0.00	0.00	\$ 371.20	\$ 410,855.30
<b>TOTAL CALLE 31 X 16 Y 14</b>											<b>\$ 602,392.23</b>
<b>CALLE 18 X 29 Y 31</b>											
6)	2000003	Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	925.19	925.19	925.19	925.19	0.00	0.00	\$ 30.97	\$ 28,653.13
	2000004	Formación de carpeta asfáltica con concreto asfáltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. La aplicación deberá ser con máquina pavimentadora (finisher) y se compactará inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfáltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactación con aplanadora de neumáticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas después de	M2	925.19	925.19	925.19	925.19	0.00	0.00	\$ 371.20	\$ 343,430.53
<b>TOTAL CALLE 18 X 29 Y 31</b>											<b>\$ 372,083.66</b>

ING. LUIS ALBERTO CASTRO MAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**




**CUERPO DE ESTIMACION**


**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

**ESTIMACIÓN No 2**

No. DE CONTRATO:		MPY-R33-LP-04-2024		FECHA:		21 DE MAYO DEL 2024					
FECHA DEL CONTRATO:		01 DE ABRIL DEL 2024		PERIODO:		21 DE ABRIL DEL 2024 AL 18 DE MAYO DEL 2024					
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.		\$ 2,586,189.22		INICIO:		08 DE ABRIL DEL 2024					
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.		\$ 775,856.77		TERMINO:		08 DE JUNIO DEL 2024					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
		<b>CALLE 18 X 31 Y 33</b>									
7)	2000003	Riego de liga a razon de 1.00 lt/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	999.40	999.40	999.40	999.40	0.00	0.00	\$ 30.97	\$ 30,951.42
8)	2000004	Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. la aplicacion debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un tratamiento superficial de riego tapon con emulsion catonica superestable a razon de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	999.40	999.40	999.40	999.40	0.00	0.00	\$ 371.20	\$ 370,977.28
<b>TOTAL CALLE 18 X 31 Y 33</b>											<b>\$ 401,928.70</b>
TOTAL ESTIMACION No 2											\$ 1,376,404.59
											\$ 220,224.73
											\$ 1,596,629.32

  
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

  
ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



## RESUMEN DE ESTIMACION


## ESTIMACION 2


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.


No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	21 DE MAYO DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	21 DE ABRIL DEL 2024 AL 18 DE MAYO DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	DEDUCCIONES
01	PRELIMINARES	\$ 6,776.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,776.22	0.5% VIG. INSP. \$ 6,882.02
02	CALLE 31 X 16 Y 14	\$ 712,190.23	\$ 662,116.78	\$ 59,724.55	\$ 602,392.23	\$ 50,073.45	
03	CALLE 18 X 29 Y 31	\$ 600,264.82	\$ 553,457.91	\$ 181,374.25	\$ 372,083.66	\$ 46,806.91	
04	CALLE 18 X 31 Y 33	\$ 644,537.68	\$ 597,851.08	\$ 195,922.38	\$ 401,928.70	\$ 46,686.60	
05	CALLE 16 X 29 Y 31	\$ 622,420.27	\$ 188,984.52	\$ 188,984.52	\$ -	\$ 433,435.75	
SUMAS:		\$ 2,586,189.22	\$ 2,002,410.29	\$ 626,005.70	\$ 1,376,404.59	\$ 583,778.93	IMPORTE DE EST. \$ 1,376,404.59 AMORTIZ. ANT. \$ 412,921.38 SUB-TOTAL \$ 963,483.21 I.V.A. \$ 154,157.31 IMPORTE. \$ 1,117,640.53 DEDUCCIONES. \$ 6,882.02
							<b>IMPORTE NETO. \$ 1,110,758.50</b>

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
 ING. DENNY HERRERA CETINA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

  
 ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
 CONTRATISTA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



## CONTROL FINANCIERO ESTIMACION 3 FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.


No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	10 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024


IMPORTE		LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$	583,312.34
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$	175,133.68
SUBTOTAL	\$	408,178.66
16% IVA	\$	65,308.59
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	\$	473,487.24
<b>RETENCIONES</b>		
0.00% C.M.I.C.	\$	-
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$	2,916.56
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$	-
SUBTOTAL DE RETENCIONES	\$	2,916.56
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$	470,570.68


ANTICIPO	SIN IVA	
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 775,856.77	\$ 899,993.85
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ 600,723.09	\$ 696,838.78
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 175,133.68	\$ 203,155.07
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 775,856.77	\$ 899,993.86
SALDO POR AMORTIZAR	-\$ 0.00	-\$ 0.00

ESTADO DE CUENTA	SIN IVA	
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 2,586,189.22	\$ 2,999,979.50
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ 2,002,410.29	\$ 2,322,795.94
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 583,312.34	\$ 676,642.32
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 2,585,722.63	\$ 2,999,438.25
SALDO POR EJERCER	\$ 466.59	\$ 541.24

  
TEC. ROGER ANTONIO GOMEZ ORTEGÓN  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
C.P. JORGE ABRAHAM DUARTE MANCILLA  
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN

  
ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
ADMINISTRADOR UNICO  
CIEN METROS CUADRADOS, S.A. DE C.V



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**





**CUERPO DE ESTIMACION**


**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

**ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO**

<b>No. DE CONTRATO:</b>		MPY-R33-LP-04-2024		<b>FECHA:</b>		10 DE JUNIO DEL 2024					
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>		01 DE ABRIL DEL 2024		<b>PERIODO:</b>		19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024					
<b>IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.</b>		\$ 2,586,189.22		<b>INICIO:</b>		08 DE ABRIL DEL 2024					
<b>IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.</b>		\$ 775,856.77		<b>TERMINO:</b>		08 DE JUNIO DEL 2024					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
<b>PRELIMINARES</b>											
1)	11100	Suministro y colocacion de letrero informativo de obra de 1.50 m de ancho y 1.00 m de altura a base de lamina c-14, instalada en un bastidor a base de ptr de 1.5 galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio. incluye: fletes acarreos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 6,776.22	\$ 6,776.22
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>											<b>\$ 6,776.22</b>
<b>CALLE 31 X 16 Y 14</b>											
2)	2000005	Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	1106.83	1106.83	1106.83	1106.83	0.00	0.00	\$ 23.93	\$ 26,486.44
3)	2000006	limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, heramienta y equipo.	LOTE	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97

  
**ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
**ING. DENNY HERRERA CETINA**  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
**ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

  
**ING. JORGE ANIS JORGE MACARI**  
 CONTRATISTA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



CUERPO DE ESTIMACION

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-04-2024	FECHA:	10 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE ABRIL DEL 2024	PERIODO:	19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 2,586,189.22	INICIO:	08 DE ABRIL DEL 2024
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 775,856.77	TERMINO:	08 DE JUNIO DEL 2024

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
4)	2000007	suministro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	328.50	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	\$ 47.56	\$ 15,623.46
5)	2000008	suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	\$ 202.51	\$ 1,417.57
<b>TOTAL CALLE 31 X 16 Y 14</b>											<b>\$ 50,073.44</b>
<b>CALLE 18 X 29 Y 31</b>											
6)	2000005	Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	925.94	925.19	925.19	925.19	0.75	0.00	\$ 23.93	\$ 22,139.80
7)	2000006	limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, heramienta y equipo.	M2	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



**CUERPO DE ESTIMACION**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

**ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO**

No. DE CONTRATO:		MPY-R33-LP-04-2024		FECHA:		10 DE JUNIO DEL 2024					
FECHA DEL CONTRATO:		01 DE ABRIL DEL 2024		PERIODO:		19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024					
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.		\$ 2,586,189.22		INICIO:		08 DE ABRIL DEL 2024					
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.		\$ 775,856.77		TERMINO:		08 DE JUNIO DEL 2024					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
8)	2000007	suministro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	341.40	341.40	341.40	341.40	0.00	0.00	\$ 47.56	\$ 16,236.98
9)	2000008	suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	\$ 202.51	\$ 1,417.57
<b>TOTAL CALLE 18 X 29 Y 31</b>											<b>\$ 46,340.32</b>
<b>CALLE 18 X 31 Y 33</b>											
10)	2000005	Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	999.40	999.40	999.40	999.40	0.00	0.00	\$ 23.93	\$ 23,915.64
11)	2000006	limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, heramienta y equipo.	LOTE	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



**CUERPO DE ESTIMACION**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

**ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO**

No. DE CONTRATO:		MPY-R33-LP-04-2024		FECHA:		10 DE JUNIO DEL 2024					
FECHA DEL CONTRATO:		01 DE ABRIL DEL 2024		PERIODO:		19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024					
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.		\$ 2,586,189.22		INICIO:		08 DE ABRIL DEL 2024					
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.		\$ 775,856.77		TERMINO:		08 DE JUNIO DEL 2024					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
12)	2000007	sumnistro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	315.60	315.60	315.60	315.60	0.00	0.00	\$ 47.56	\$ 15,009.94
13)	2000008	suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	\$ 202.51	\$ 1,215.06
<b>TOTAL CALLE 18 X 31 Y 33</b>											<b>\$ 46,686.61</b>
14)	2000003	Riego de liga a razon de 1.00 lt/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	964.01	964.01	964.01	964.01	0.00	0.00	\$ 30.97	\$ 29,855.39

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**




**CUERPO DE ESTIMACION**


**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**


**ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO**

<b>No. DE CONTRATO:</b>	MPY-R33-LP-04-2024	<b>FECHA:</b>	10 DE JUNIO DEL 2024
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	01 DE ABRIL DEL 2024	<b>PERIODO:</b>	19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024
<b>IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.</b>	\$ 2,586,189.22	<b>INICIO:</b>	08 DE ABRIL DEL 2024
<b>IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.</b>	\$ 775,856.77	<b>TERMINO:</b>	08 DE JUNIO DEL 2024

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
15)	2000004	Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. la aplicación debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	964.01	964.01	964.01	964.01	0.00	0.00	\$ 371.20	\$ 357,840.51
16)	2000005	Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	964.01	964.01	964.01	964.01	0.00	0.00	\$ 23.93	\$ 23,068.76
17)	2000006	limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, heramienta y equipo.	LOTE	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97

  
 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
 ING. DENNY HERRERA CETINA  
 RESIDENTE DE OBRA  
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

  
 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

  
 ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
 CONTRATISTA  
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.





H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



CUERPO DE ESTIMACION

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

ESTIMACIÓN No 3 FINIQUITO

No. DE CONTRATO:		MPY-R33-LP-04-2024		FECHA:		10 DE JUNIO DEL 2024					
FECHA DEL CONTRATO:		01 DE ABRIL DEL 2024		PERIODO:		19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024					
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.		\$ 2,586,189.22		INICIO:		08 DE ABRIL DEL 2024					
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.		\$ 775,856.77		TERMINO:		08 DE JUNIO DEL 2024					
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	VOL. EST.	VOL. ACUM.	VOL. TOTAL	VOL. SOBR.	VOL. EXCED.	P. UNIT.	IMPORTE
18)	2000007	suministro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	313.50	313.50	313.50	313.50	0.00	0.00	\$ 47.56	\$ 14,910.06
19)	2000008	suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	\$ 202.51	\$ 1,215.06
<b>TOTAL CALLE 18 X 31 Y 33</b>											<b>\$ 433,435.75</b>
TOTAL ESTIMACION No 3 FINIQUITO											\$ 583,312.34
											\$ 93,329.97
											\$ 676,642.32

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO  
**PROGRESO**



**RESUMEN DE ESTIMACION**

**ESTIMACION 3 FINIQUITO**

**NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.**

<b>No. DE CONTRATO:</b>		MPY-R33-LP-04-2024		<b>FECHA:</b>		10 DE JUNIO DEL 2024	
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>		01 DE ABRIL DEL 2024		<b>PERIODO:</b>		19 DE MAYO DEL 2024 AL 08 DE JUNIO DEL 2024	
<b>IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.</b>		\$ 2,586,189.22		<b>INICIO:</b>		08 DE ABRIL DEL 2024	
<b>IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.</b>		\$ 775,856.77		<b>TERMINO:</b>		08 DE JUNIO DEL 2024	
CLAVE	PARTIDA	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE ANTERIOR	IMPORTE DE ESTIMACION	SALDO POR ESTIMAR	DEDUCCIONES
01	PRELIMINARES	\$ 6,776.22	\$ 6,776.22	\$ -	\$ 6,776.22	\$ -	0.5% VIG. INSP. \$ 2,916.56
02	CALLE 31 X 16 Y 14	\$ 712,190.23	\$ 712,190.22	\$ 662,116.78	\$ 50,073.44	\$ 0.01	
03	CALLE 18 X 29 Y 31	\$ 600,264.82	\$ 599,798.23	\$ 553,457.91	\$ 46,340.32	\$ 466.59	
04	CALLE 18 X 31 Y 33	\$ 644,537.68	\$ 644,537.69	\$ 597,851.08	\$ 46,686.61	\$ 0.01	
05	CALLE 16 X 29 Y 31	\$ 622,420.27	\$ 622,420.27	\$ 188,984.52	\$ 433,435.75	\$ 0.00	
<b>SUMAS:</b>		<b>\$ 2,586,189.22</b>	<b>\$ 2,585,722.63</b>	<b>\$ 2,002,410.29</b>	<b>\$ 583,312.34</b>	<b>\$ 466.59</b>	<b>IMPORTE NETO. \$ 470,570.68</b>
							IMPORTE DE EST. \$ 583,312.34 AMORTIZ. ANT. \$ 175,133.68 SUB-TOTAL \$ 408,178.66 I.V.A. \$ 65,308.59 IMPORTE. \$ 473,487.24 DEDUCCIONES. \$ 2,916.56

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA  
RESIDENTE DE OBRA  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI  
CONTRATISTA  
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.