



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024											FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024				
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22											INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024				
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,866.77											TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024				
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
		REHABILITACION DE CALLES													
		PRELIMINARES													
11100		Suministro y colocacion de letrero informativo de obra de 1.50 m de ancho y 1.00 m de altura a base de lamina c-14, instalada en un bastidor a base de ptr de 1.5 galvanizado, impreso digitalmente de acuerdo al modelo proporcionado por el municipio. Incluye: fletes acarrees, materiales, desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	\$ 6,776.22	\$ 6,776.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 6,776.22	0.00	1.00	\$ 6,776.22
		TOTAL DE PRELIMINARES			TOTAL	\$ 6,776.22	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 6,776.22		TOTAL	\$ 6,776.22
		CALLE 31 X16 Y 14													
200000		Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	1106.83	\$ 53.96	\$ 59,724.55	1106.83	\$ 59,724.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	1106.83	\$ 59,724.55
200001		Topografia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias, materiales y mano de obra.	M2	1106.83	\$ 24.60	\$ 27,228.02	0.00	\$ -	1106.83	\$ 27,228.02	0.00	\$ -	0.00	1106.83	\$ 27,228.02
200002		Formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	1106.83	\$ 117.48	\$ 130,030.39	0.00	\$ -	1106.83	\$ 130,030.39	0.00	\$ -	0.00	1106.83	\$ 130,030.39

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANIS JORGE MACARI
CONTRATISTA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024													FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024		
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22													INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024		
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,856.77													TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024		
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
	200003	REHABILITACION DE CALLES													
		Riego de liga a razon de 1.00 lt/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	1106.83	\$ 30.97	\$ 34,278.53	0.00	\$ -	1106.83	\$ 34,278.53	0.00	\$ -	0.00	1106.83	\$ 34,278.53
	200004	Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. la aplicacion debiera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	1106.83	\$ 371.20	\$ 410,855.30	0.00	\$ -	1106.83	\$ 410,855.30	0.00	\$ -	0.00	1106.83	\$ 410,855.30
	200005	Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	1106.83	\$ 23.93	\$ 26,486.44	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1106.83	\$ 26,486.44	0.00	1106.83	\$ 26,486.44
	200006	limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, heramienta y equipo.	LOTE	1.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,545.97	0.00	1.00	\$ 6,545.97
	200007	suministro y aplicacion de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	328.50	\$ 47.56	\$ 15,623.46	0.00	\$ -	0.00	\$ -	328.50	\$ 15,623.46	0.00	328.50	\$ 15,623.46

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANTONIO MACARI
CONTRATISTA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.




H. AYUNTAMIENTO PROGRESO





FINIQUITO DE OBRA


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024												FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024			
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22												INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024			
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,856.77												TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024			
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
	200008	REHABILITACION DE CALLES													
		suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	7.00	\$ 202.51	\$ 1,417.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$ 1,417.57	0.00	7.00	\$ 1,417.57
		TOTAL DE CALLE 31 X 16 Y 14			TOTAL	\$ 712,190.23	TOTAL	\$ 59,724.54	TOTAL	\$ 602,392.23	TOTAL	\$ 50,073.44		TOTAL	\$ 712,190.23
		CALLE 18 X 29 Y 31													
	200000	Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	925.94	\$ 53.96	\$ 49,963.72	925.19	\$ 49,923.25	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	925.19	\$ 49,923.25
	200001	Topografia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias, materiales y mano de obra.	M2	925.94	\$ 24.60	\$ 22,778.12	925.19	\$ 22,759.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	925.19	\$ 22,759.67
	200002	Formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0° a 2°. Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	925.94	\$ 117.48	\$ 108,779.43	925.19	\$ 108,691.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	925.19	\$ 108,691.32
	200003	Riego de liga a razon de 1.00 lt/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	925.94	\$ 30.97	\$ 28,676.36	0.00	\$ -	925.19	\$ 28,653.13	0.00	\$ -	0.00	925.19	\$ 28,653.13


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ING. DENNY HERRERA CETINA
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.


 ING. JORGE ANIS JORGE MACARI
 CONTRATISTA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024

FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024

IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22

INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,856.77

TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024

CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

DEPENDENCIA: MUNICIPAL

LOCALIDAD: PROGRESO.

MUNICIPIO: PROGRESO

NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
							REHABILITACION DE CALLES								
200004		Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. la aplicacion debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	925.94	\$ 371.20	\$ 343,708.93	0.00	\$ -	925.19	\$ 343,430.53	0.00	\$ -	0.00	925.19	\$ 343,430.53
200005		Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	925.94	\$ 23.93	\$ 22,157.74	0.00	\$ -	0.00	\$ -	925.19	\$ 22,139.80	0.00	925.19	\$ 22,139.80
200006		limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	LOTE	1.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,545.97	0.00	1.00	\$ 6,545.97
200007		suministro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	341.40	\$ 47.56	\$ 16,236.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	341.40	\$ 16,236.98	0.00	341.40	\$ 16,236.98
200008		suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	7.00	\$ 202.51	\$ 1,417.57	0.00	\$ -	0.00	\$ -	7.00	\$ 1,417.57	0.00	7.00	\$ 1,417.57

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ING. DENNY HERRERA CETINA
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

ING. JORGE ANTONIO MACARI
CONTRATISTA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO




FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024											FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024				
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22											INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024				
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,856.77											TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024				
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
		REHABILITACION DE CALLES					TOTAL	\$ 181,374.25	TOTAL	\$ 372,083.66	TOTAL	\$ 46,340.32		TOTAL	\$ 599,798.21
		TOTAL CALLE 18 X 29 Y 31				TOTAL	\$ 600,264.82								
		CALLE 18 X 31 Y 33													
200000		Escurificación del material existente de hasta 10 cm de espesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervisión. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	999.40	\$ 53.96	\$ 53,927.62	999.40	\$ 53,927.62	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	999.40	\$ 53,927.62
200001		Topografía con trazo y nivelación en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topográfico. Referencias, materiales y mano de obra.	M2	999.40	\$ 24.60	\$ 24,585.24	999.40	\$ 24,585.24	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	999.40	\$ 24,585.24
200002		Formación de base hidráulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye: maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	999.40	\$ 117.48	\$ 117,409.51	999.40	\$ 117,409.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	999.40	\$ 117,409.51
200003		Riego de liga a razón de 1.00 lt/m2 con emulsión catiónica de rompimiento rápido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	999.40	\$ 30.97	\$ 30,951.42	0.00	\$ -	999.40	\$ 30,951.42	0.00	\$ -	0.00	999.40	\$ 30,951.42


ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


ING. DENNY HERRERA CETINA
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.


ING. JORGE ANSELMO MACARI
 CONTRATISTA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO



FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024												FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024			
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22												INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024			
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,856.77												TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024			
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
		REHABILITACION DE CALLES													
200004		Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. la aplicación debiera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	999.40	\$ 371.20	\$ 370,977.28	0.00	\$ -	999.40	\$ 370,977.28	0.00	\$ -	0.00	999.40	\$ 370,977.28
200005		Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporción de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	999.40	\$ 23.93	\$ 23,915.64	0.00	\$ -	0.00	\$ -	999.40	\$ 23,915.64	0.00	999.40	\$ 23,915.64
200006		limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	LOTE	1.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,545.97	0.00	1.00	\$ 6,545.97
200007		suministro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	315.60	\$ 47.56	\$ 15,009.94	0.00	\$ -	0.00	\$ -	315.60	\$ 15,009.94	0.00	315.60	\$ 15,009.94
200008		suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	6.00	\$ 202.51	\$ 1,215.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,215.06	0.00	6.00	\$ 1,215.06

[Signature]
ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

[Signature]
ING. DENNY HERRERA CETINA
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

[Signature]
ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.

[Signature]
ING. JORGE ANIS JORGE MACARI
CONTRATISTA
CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO





FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024											FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024				
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22											INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024				
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 776,856.77											TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024				
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
		REHABILITACION DE CALLES													
		TOTAL CALLE 18 X 31 Y 33			TOTAL	\$ 644,537.68	TOTAL	\$ 195,922.38	TOTAL	\$ 401,928.70	TOTAL	\$ 46,686.61		TOTAL	\$ 644,537.68
		CALLE 16 X 29 Y 31													
200000		Escarificacion del material existente de hasta 10 cm despesor y retiro del material producto del mismo hasta donde indique la supervision. Incluye: maquinaria, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	964.01	\$ 53.96	\$ 52,017.98	964.01	\$ 52,017.98	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	964.01	\$ 52,017.98
200001		Topografia con trazo y nivelacion en cada etapa del proyecto. Incluye: equipo topografico. Referencias, materiales y mano de obra.	M2	964.01	\$ 24.60	\$ 23,714.65	964.01	\$ 23,714.65	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	964.01	\$ 23,714.65
200002		Formacion de base hidraulica de 9 cm de espesor compacto con material de banco graduado del 0" a 2". Tendido y compactado al 95%. Incluye maquinaria, mano de obra, materiales depositados en el sitio de trabajo y pruebas de laboratorio	M2	964.01	\$ 117.48	\$ 113,251.89	964.01	\$ 113,251.89	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	964.01	\$ 113,251.89
200003		Riego de liga a razon de 1.00 lt/m2 con emulsion catatonica de rompimientorapido ecr-65, incluye: material, mano de obra y equipo.	M2	964.01	\$ 30.97	\$ 29,855.39	0.00	\$ -	0.00	\$ -	964.01	\$ 29,855.39	0.00	964.01	\$ 29,855.39


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ING. DENNY HERRERA CETINA
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.


 ING. JORGE ANIS JORGE MACARI
 CONTRATISTA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.




H. AYUNTAMIENTO PROGRESO





FINIQUITO DE OBRA


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024											FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024					
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22											INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024					
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 776,866.77											TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024					
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.					DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO	
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE				
200004		Formacion de carpeta asfaltica con concreto asfaltico en caliente de 4 cm de espesor ya compactada al 95%. la aplicación debera ser con maquina pavimentadora (finisher) y se compactara inicialmente con aplanadora tandem de 6-8 ton. Para formar una carpeta asfaltica de 4 cm de espesor ya compactada al 95 %, continuando el proceso de compactacion con aplanadora de neumaticos y cerrando con aplanadora de rodillo liso de 6-8 ton. 48 horas despues de aplicada la mezcla y compactada se aplicara un tratamiento superficial de riego tapon con emulsion cationica superestable a razon de 0.50 lt/ m2 rebajada al 80%.	M2	964.01	\$ 371.20	\$ 357,840.51	0.00	\$ -	0.00	\$ -	964.01	\$ 357,840.51	0.00	964.01	\$ 357,840.51	
200005		Aplicación de riego tapon con material asfaltico super estable rebajado en proporcion de 80% emulsion , 20% agua, incluye: material, equipo y mano de obra.	M2	964.01	\$ 23.93	\$ 23,068.76	0.00	\$ -	0.00	\$ -	964.01	\$ 23,068.76	0.00	964.01	\$ 23,068.76	
200006		limpieza final, desalojo de material excedente fuera del sitio de los trabajos antes de entregar la obra, incluye: maquinaria, mano de obra, heramienta y equipo.	LOTE	1.00	\$ 6,545.97	\$ 6,545.97	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00	\$ 6,545.97	0.00	1.00	\$ 6,545.97	
200007		sumnistro y aplicación de pintura con microesfera de vidrio en color blanco o amarillo para pavimento en raya central y/o lateral de 10 cm de ancho, continua o discontinua, incluye material, mano de obra, herramienta y equipo	ML	313.50	\$ 47.56	\$ 14,910.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	313.50	\$ 14,910.06	0.00	313.50	\$ 14,910.06	


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ING. DENNY HERRERA CETINA
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
 SUPERINTELENDE DE OBRA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.


 ING. JORGE ANÍS JORGE MACARI
 CONTRATISTA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO PROGRESO





FINIQUITO DE OBRA


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE EN COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN.

CONTRATO: MPY-R33-LP-04-2024												FECHA: 10 DE JUNIO DEL 2024			
IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA: \$ 2,586,189.22												INICIO: 08 DE ABRIL DEL 2024			
IMPORTE DEL ANTICIPO SIN IVA: \$ 775,856.77												TERMINO 08 DE JUNIO DEL 2024			
CONTRATISTA: CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.				DEPENDENCIA: MUNICIPAL				LOCALIDAD: PROGRESO.				MUNICIPIO: PROGRESO			
NO	CONCEPTO	DESCRIPCION	UNI	VOL. CAT.	P. UNIT.	IMPORTE	ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ESTIMACION 3		VOL. EXCED.	VOLUMEN EJECUTADO	MONTO EJECUTADO
							VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE	VOLUMEN	IMPORTE			
200008	REHABILITACION DE CALLES	suministro y aplicación de vialeta de plastico 3M, con un reflejante, aplicado con pegamento epoxico tipo a y b, incluye mano de obra herramienta y equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	6.00	\$ 202.51	\$ 1,215.06	0.00	\$ -	0.00	\$ -	6.00	\$ 1,215.06	0.00	6.00	\$ 1,215.06
TOTAL CALLE 16 X 29 Y 31						TOTAL	\$ 622,420.27	TOTAL	\$ 188,984.52	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 433,435.75	TOTAL	\$ 622,420.27

PARTIDAS	CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ESTIMACION 3	EJECUTADO	DIFERENCIA
PRELIMINARES	\$ 6,776.22	\$ -	\$ -	\$ 6,776.22	\$ 6,776.22	\$ -
CALLE 31 X 16 Y 14	\$ 712,190.23	\$ 59,724.54	\$ 602,392.23	\$ 50,073.44	\$ 712,190.23	\$ -
CALLE 18 X 29 Y 31	\$ 600,264.82	\$ 181,374.25	\$ 372,083.66	\$ 46,340.32	\$ 599,798.21	\$ 466.61
CALLE 18 X 31 Y 33	\$ 644,537.68	\$ 195,922.38	\$ 401,928.70	\$ 46,686.61	\$ 644,537.68	\$ -
CALLE 16 X 29 Y 31	\$ 622,420.27	\$ 188,984.52	\$ -	\$ 433,435.75	\$ 622,420.27	\$ -
SUMA TOTAL	\$ 2,586,189.22	\$ 626,005.68	\$ 1,376,404.59	\$ 583,312.34	\$ 2,586,189.22	\$ 466.61


 ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ING. DENNY HERRERA CETINA
 RESIDENTE DE OBRA
 H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN


 ARQ. ISRAEL DE JESUS PALMA CAAMAL
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.


 ING. JORGE ANIL JORGE MACARI
 CONTRATISTA
 CIEN METROS CUADRADOS S.A.P.I. DE C.V.