

REMORDEX S. DE R.L. DE C.V.
Calle 59 N° 489-B X 42 Y 46
Mérida, Yucatán. C.P. 97174



REMORDEX

ESTIMACION 1

CONTROL FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNA PUERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN.			
No. DE CONTRATO:	MPY-R33-LP-02-2025	FECHA:	04 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DEL CONTRATO:	14 DE JULIO DEL 2025	PERIODO:	15 AL 28 DE JULIO DEL 2025
IMPORTE CONTRATADO SIN I.V.A.	\$ 1,319,739.77	INICIO:	15 DE JULIO DEL 2025
IMPORTE DE ANTICIPO SIN I.V.A.	\$ 395,921.93	TERMINO:	17 DE AGOSTO DEL 2025

IMPORTES	LIQUIDACIÓN
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	\$ 638,462.26
30.00 % AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	\$ 191,538.68
SUBTOTAL	\$ 446,923.58
16% IVA	\$ 71,507.78
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN UNO	\$ 518,431.36
RETENCIONES	
0.00% C.M.I.C.	\$ -
0.50% DERECHO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$ 3,192.32
0.00% OBRA Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ -
SUBTOTAL DE RETENCIONES	\$ 3,192.32
ALCANCE LÍQUIDO DE LA ESTIMACIÓN	\$ 515,239.04

ANTICIPO	SIN IVA
IMPORTE DEL ANTICIPO	\$ 395,921.93 \$ 459,269.44
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	\$ - \$ -
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 191,538.68 \$ 222,184.87
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AL A FECHA	\$ 191,538.68 \$ 222,184.87
SALDO POR AMORTIZAR	\$ 204,383.25 \$ 237,084.57

ESTADO DE CUENTA	SIN IVA
IMPORTE CONTRATADO TOTAL	\$ 1,319,739.77 \$ 1,530,898.13
IMPORTE ACUMULADO ANTERIOR	\$ - \$ -
IMPORTE EN ESTA ESTIMACIÓN	\$ 638,462.26 \$ 740,616.22
IMPORTE ACUMULADO A LA FECHA	\$ 638,462.26 \$ 740,616.22
SALDO POR EJERCER	\$ 681,277.51 \$ 790,281.91


ING. ERIK JOSE RIHANI GONZALEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


ING. MANUEL JESUS LEON IROLA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C.P. PAULINA BEATRIZ PALMA QUIÑONES.
DIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO YUCATAN


C. FRANCISCO DELGADO ESCALANTE
GERENTE GENERAL
REMORDEX, S. DE R.L. DE C.V.