



# H. AYUNTAMIENTO PROGRESO

2018 - 2021



## ACTA DE ENTREGA RECEPCION

**"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN. SEGUNDA ETAPA."**  
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
No. MPY-LP-17-2021.

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las **10:00 HRS** del día **19 de Diciembre del año 2021**, se reunieron en el sitio de la obra, el **SR. JULIAN ZACARIAS CURI** Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN. SEGUNDA ETAPA"** del proyecto mencionado.

### Recibe:

Ü~ ÓÜŒ

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**  
Cargo: Presidente Municipal.

Nombre: **TEC. ROGER ANTONIO GOMEZ ORTEGÓN.**  
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**  
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO**  
Cargo: Subdirector de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: Ü~ ÓÜŒ  
Cargo: Presidente

Nombre: Ü~ ÓÜŒ  
Cargo: Secretario

Nombre: *Silvia Irene Valle Avila*  
Cargo: Vocal *Silvia Irene Valle Avila*

### Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO.**  
Cargo: Administrador Único.  
Empresa: **TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN. SEGUNDA ETAPA."**  
 Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
 No. MPY-LP-17-2021.

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

**Descripción de los trabajos que se reciben:**

Los trabajos consisten en Rehabilitación de calles en la zona poniente de progreso, donde se realizaran los siguientes trabajos que se mencionan a continuación:

**RECONSTRUCCION DE CALLES**

**PRELIMINARES**

Limpieza De Terreno En Área De La Construcción. Incluye: Acopio De Basura Y Desalojo, Mano De Obra, Herramienta Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Trazo Y Nivelación Del Terreno Estableciendo Ejes Y Referencias. Incluye: Mojoneras, Banco De Nivel, Trazo Con Nivel De Mano Y Cordel, Materiales, Equipo, Mano De Obra Y Herramientas. Excavación A Mano, Con Pico Y Pala De Cepas De Cimentación En Material Tipo "B" De 50 Cm De Ancho Hasta Una Profundidad De 1.00 M De Acuerdo Al Lugar De Los Trabajos, Incluye: Afloje, Extracción Y Acarreo Libre A 20.00 M, Equipo, Mano De Obra, Y Herramienta.

**CIMENTACION**

Cimiento Y Desplante De Mampostería De 30 Cm. De Espesor, Con Piedra De La Región, Asentada Con Mortero (Cg:C:P) En Proporción 1:2:6, Entrañada A Una Vista Y Hasta 1.00 M De Altura, Incluye: Acarreo De Materiales, Hasta 20 M Libres, Equipo, Mano De Obra Y Herramienta. Dado De Concreto F'c=150 Kg/Cm2 De 30 X 30 Cms De Sección Reforzado Con Armex 15x15-4 Integrado Al Muro De Cimentación. Incluye: Habilitado De Cimbra Común A Dos Vistas Y Acero, Colado, Descimbrado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Cadena De Cimentación De Concreto F'c=150 Kg/Cm2 De 15x10 Cms De Sección Reforzada Con Armex 15-2. Incluye: Habilitado Y Armado De Armex, Cimbra Común En Dos Vistas, Colado, Descimbrado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Impermeabilización De Cadenas De Cimentación Con Fester Vaportite 550 O Similar En Calidad Y Precio A Dos Aplicaciones En Tres Caras. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Y Equipo. Relleno De Cepas De Cimentación Con Material Producto De La Excavación, Compactado Con Agua Y Pisón De Mano Por Capas No Mayores De 20 Cm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad Y Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Relleno Con Material De Banco (Sascab) Con Granulometría De 2" A 0", Apisonado Y Compactado Con Pisón De Mano Y Agua En Capas De 20 Cm De Espesor Promedio. Incluye: Acarreo Libre, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Area De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION**

**"CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN. SEGUNDA ETAPA."**  
 Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Licitación Pública  
 No. MPY-LP-17-2021.

**MUROS, CADENAS Y CASTILLOS**

Castillo Ahogado De Concreto F'c=150 Kg/Cm2, En Muro De Block De 15x20x40 Cm Reforzado Con Una Varilla De 3/8". Incluye: Armado, Colado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Castillo De Concreto F'c=150 Kg/Cm2 Con Sección De 15 X 15 Cm Reforzado Con Armex 15x15-4 Integrado Al Muro De Block. Incluye: Cortes, Traslapes De Armex, Cimbra Común A Dos Vistas, Colado, Descimbrado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Muro De Block De Concreto De 15x20x40 Cm Asentado Con Mortero (Cg:C:P) En Proporción 1:2:7 Con Mezcla Recortada En Ambas Caras A Plomo Y Nivel. Incluye: Acarreo De Materiales Hasta 20.00 Mts Libres, Andamios, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Cerramiento De Concreto F'c=150 Kg/Cm2 De 15x20 Cms De Sección Acabado Común Reforzado Con Armex 15x20-4 Y 1 Varilla Del No. 3 En El Lecho Inferior. Incluye: Habilitado De Armex, Acero Del No. 3, Cimbra Común A Tres Vistas, Colado, Descimbrado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Cadena De Nivelación De Concreto F'c=150 Kg/Cm2 De 15x10 Cm De Sección Común A Dos Vistas Reforzada Con Armex 15-2 Sobre Muro De Block. Incluye: Habilitado Y Armado De Armex, Cimbra Común, Colado, Descimbrado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución.

**LOSAS Y ACABADOS EN AZOTEA**

Losa De Vigueta Pretensada 12-5 Y Bovedilla De Concreto De 15x25x56 Cm Con Concreto F'c=200 Kg/Cm2 De 3 Cm De Capa De Compresión. Incluye: Malla Electrosoldada 6-6/10-10, Cimbra Común, Armado, Colado, Descimbrado, Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Pretil En Azotea De Una Fila De Block De 15x20x40 Cm Asentado Con Mortero (Cg:C:P) 1:2:7 Con Mezcla Recortada En Ambas Vistas. Incluye: Enrase Con Mortero (Cg:C:P) 1:2:7 De 2 Cm En La Parte Superior Del Block, Acabado Interior Y Exterior Del Caballete Con Mortero (Cg:C:P) 1:18:9, Materiales, Mano De Obra Y Herramienta. Acabado Superior En Azotea A Base De Calcreto (Cg:C:P:G) 1:18:27:36 De 3 Cm De Espesor Promedio, Masilla Fina Con Mortero (Cg:C:P) 1:27:9 Y Lechada (Cg:P) 1:4. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Chafflán En Azotea De 5 Cms Por Lado Con Mortero (Cg:C:P) En 1:2:6 Con Acabado Final De Masilla Pulida Con Mortero (Cg:Pc) 1:4. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta Menor, Equipo De Seguridad, Equipo De Construcción, Limpieza Del Área De Trabajo Y Todo Lo Necesario Para Su Correcta Ejecución. Desagüe Pluvial A Base De Tubo Pvc Sanitario De 4" Y 50 Cms De Longitud Integrado Al Caballete De Block. Incluye: Corte, Amacizamiento De Tubo,







