



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE PARQUE DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-DDUOP-04-2020

En el municipio de Progreso, Yucatán, siendo las 09:30 HRS del día 20 de Marzo del año 2020, se reunieron en el sitio de la obra, el Sr. JULIAN ZACARIAS CURI Presidente Municipal, los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo y de Priorización de Obras y los Representantes del Comité de Obra que intervienen en la entrega recepción de la obra: "REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN." del proyecto mencionado.

Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO.**
Cargo: Director de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Maria Isabel Diaz Poot*
Cargo: Presidente

Nombre: *Juan Pablo*
Cargo: Secretario

Nombre: *Georgina Elizabeth Ceballos Gamboa*
Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.**
Cargo: Persona Física.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE PARQUE DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-DDUOP-04-2020

Quienes asisten como representantes autorizados de las entidades que se mencionan, en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante la suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Los trabajos consisten en la rehabilitación de parque de la paz en donde se realizaron los siguientes trabajos: suministro y aplicación de pintura color rojo oxido a 1 capa en área de auditorio libre. Suministro y aplicación de selladora 1 capa en área de auditorio libre gradas. Suministro y aplicación de pintura vinílica en color blanco a 2 capas en área de auditorio al aire libre, gradas y muros. Suministro y aplicación de sellador a1 capa en área de auditorio aire libre, muros. Suministro y aplicación de pintura vinílica en color blanco y/o azul a 2capas en área de auditorio al aire libre, muros. Suministro y aplicación de selladora1 capa en área de auditorio aire libre, tarima de concreto. Suministro y aplicación de pintura vinílica en color azul y gris a 2capas en área de auditorio al aire libre, tarima de concreto. Suministro y aplicación de sellador a1 capa en área de auditorio aire libre, columnas. Suministro y aplicación de pintura vinílica en color azul a 2 capas en registros de concreto en área jardinera. Suministro y aplicación de pintura vinílica en color azul a 2 capas en bases de concreto para postes en área jardinera. Suministro y aplicación de cal a plantas área jardinera. Suministro y aplicación de esmalte en color azul a 2 capas en bancas metálicas área parque. Suministro y aplicación de pintura esmalte en color blanco a 2 capas en barandal metálico área auditorio al aire libre. Suministro e instalación de poste metálico cónico de 6 mts de altura, para el área de jardín. Suministro e instalación de luminaria tipo led de 60w/220v para punta de poste mca holophane para el área de jardín. Suministro e instalación de base de concreto cónico de 0.80 x 0.50 x 0.40mts para poste metálico para área de jardín. Suministro e instalación de registro de concreto de 0.33 x 0.33 x 0.40 mts con tapa para alumbrado jardín parque. Suministro e instalación de luminaria led de 100w/220v en poste de luminaria de punta en área de jardín para alumbrado de auditorio. Suministro e instalación de luminaria tipo reflector 400 olímpico 16" con porta balastro 250w/220v en muro degradas para el alumbrado de auditorio. Suministro e instalación de foco aditivo metálico 250w para habilitar reflectores existentes en gradas para alumbrado auditorio. Suministro e instalación de balastro aditivo metálico 250w para alumbrado de auditorio. Suministro e instalación de balastro aditivo metálico 220v. Desmantelamiento de poste metálico de 6" de diámetro área jardín. Desmantelamiento de poste metálico de 3" diam x 6 mts de altura en área jardín. Revisión de líneas eléctricas y/o circuitos existentes en área jardín para conexión de luminarias nuevas. Suministro e instalación de reflector tipo led de 200w/220v, mca jwl, para alumbrado de palapas. Suministro e instalación de reflector tipo led de 50w/110v, mca jwl, en azotea para el área de andador baños minusválidos. Suministro e instalación de luminario auto alastrada en gabinete contra polvo tipo led t-5 2 x 32w/110, mca ledvance, para el área de pasillo en estacionamiento. Suministro e instalación de luminario tipo reflector tipo led 26.5w/120v, mca lithonia lighting, para el área de mural. Suministro e instalación de foco ahorrador 15w/110v, mca lumiance para el área de baños minusválidos y regaderas. Suministro e instalación de luminaria tipo led para vialidad de 60w/127/277v, mca acuity brandslighting en poste, para el área de estacionamiento minusválidos. Suministro e instalación de 3 apagadores sencillos en placa de 3 módulos, para control de luminarias, de caseta de policía, alumbrado pasillo y estacionamiento. Suministro e instalación de salida de alumbrado 110v. Suministro e instalación de salida para alumbrado 220v, para reflectores palapas. Suministro e instalación de transformador de 45kva-13200yt/7620/220/ 127 volts. Suministro e instalación de salida hidráulica para inodoro con tubería y accesorios de cpvc de 1 1/4 y válvula de compuerta 1 3/4. Suministro e instalación de salida hidráulica para regadera con tubería cpvc 3/4. Suministro e instalación de salida sanitaria para wc. Suministro e instalación de salida sanitaria para coladera en área de regaderas. Suministro e instalación de taza para fluxómetro mod. Cadet coventflowisw 16.5 tipo ada mca american standand para discapacitados. Suministro e instalación de regadera tipo antisarro plato



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE PARQUE DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
No. MPY-DDUOP-04-2020

grande 8" dediam. Mca green tech. Suministro e instalación de llave de empotrar roscable mca urrea con maneral mod King grande. Instalación de lavabo de recuperación modelo Veracruz mca american stand arden baño discapacitados. Suministro e instalación de barra para minusválidos recta de 60cms. Suministro e instalación de cifadirecta de pvc en regaderas minusválidas. Desmantelamiento de inodoro para acondicionamiento para baños discapacitados de acuerdo a norma. Desmantelamiento de lavabos. Desmantelamiento de mingitorio de acero inoxidable. Desmantelamiento de tuberías en inodoros. Suministro e instalación de puerta en aluminio de 1.10 x 1.84 mts, en color natural mate con duela y ventana fija tipo louver. Suministro e instalación de mampara en aluminio color blanco con tavisel, conformado de 2 puertas de 2.21 x1.63 mts y una división de 0.84 x1.63 mts. Suministro e instalación de puerta de lámina donca de 1.90 x 1.10 mts. Desmantelamiento de cancelería conformado por 3 puertas de aluminio y 5 mamparas baños discapacitados.

Beneficiarios:
200 HOGARES

Inversión autorizada:

El financiamiento para la construcción de esta obra, se realizó en base a los documentos de aprobación, fechas y montos que a continuación se registran.

No. Acta de Priorización de obra	Acta Aprobación de cabildo	Procedimiento de contratación.	No. de Contrato.	Inversión Fondos	Aportación de beneficiarios
PRIORIZACION DE OBRAS 2020 DE ACTA NO.04 DIA 17 DE MARZO DEL 2020.	No. 240 de la sesión extraordinaria de fecha 13 de abril del 2020.	CONTRATO	MPY-DDUOP-04-20200 de fecha 07 de Febrero del 2020.	RAMO 33 2020	\$ 0.00

Inversión ejercida:

La inversión ejercida: RAMO 33 2020

Año Fiscal	Ramo General 33	Otros Fondos	Total	Fecha Real de Inicio.	Fecha Real de Terminación.
2020	\$ 996,174.84	\$0.00	\$ 996,174.84	10 de Febrero del 2020.	20 de Marzo del 2020.

Fianzas:

No. Fianza anticipo: NO APLICA.	Importe: \$ 0.00	Afianzadora: NO APLICA.
No. Fianza de Cumplimiento: 2435452	Importe: \$ 99,617.48	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
No. Fianza de Vicios Ocultos: 2435548	Importe: \$ 99,617.48	Afianzadora: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION

"REHABILITACION DE PARQUE DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN."
 Procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad de Invitación a Cuando Menos Tres Personas
 No. MPY-DDUOP-04-2020

Entrega- Recepción.

C. LUIS ALBERTO CANO Y POOT, Administrador Único PERSONA FISICA, por medio de esta acta y en este momento, hace entrega del bien inmueble ya descrito, al Municipio de Progreso, Yucatán quien entrega a los beneficiarios los que serán responsables de su operación, conservación y mantenimiento y la recibe de conformidad. Se cierra y firma la presente acta siendo las 10:00hrs en la misma fecha y lugar de su apertura.

Recibe:

Gobierno Municipal

Nombre: **JULIAN ZACARIAS CURI.**
 Cargo: Presidente Municipal

Nombre: **ING. JOSÉ ALFREDO SALAZAR ROJO.**
 Cargo: Secretario Municipal

Nombre: **ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL.**
 Cargo: Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Nombre: **ING. OMAR DAVID RAMOS POVEDANO.**
 Cargo: Director de Obras Públicas.

Comité de obra

Nombre: *Maria Isabel Diaz Poot. m. poot*
 Cargo: Presidente

Nombre: *Joan Pablo*
 Cargo: Secretario

Nombre: *Georgina Elizabeth Ceballos Gamboa Leal*
 Cargo: Vocal

Entrega

Entidad ejecutora

Nombre: **C. LUIS ALBERTO CANO Y POOT.**
 Cargo: Persona Física.