CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

RFC: BCO170227AP7

03-jun-2019 **Resumen de Estimación # 01** **Página : 1**

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 03-jun-2019 DEL : 06-may-2019 AL : 31-may-2019 IMPORTE : $ 183,833.48

CONTRATO : YPY-DDUOP-01-2019 FECHA : 03-may-2019

LOCALIDAD : VARIAS MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 06-may-2019 TERMINACIÓN : 27-jul-2019

Monto del Contrato $ 666,084.59 Ampliación $ 0.00 Monto Total d/Obra : $ 666,084.59

Anticipo : $ 199,825.38

NOMBRE DE LA OBRA :

CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN

RECIBIMOS DE LA: CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE :

(CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) 183,833.48

R.F.C.	S.P.P.	BANOBRAS	C.N.I.C.	CED. EMP.	I.N.S.S.	INFONAVIT	PADRON G.E.

E S T A D O E S T I M A C I O N E S

PARTIDA	DESCRIPCION	IMP. ESTIMACION$	IMP. ANTERIOR$	IMP. ACUMULADO$	MONTO TOTAL$	S A L D O$
01	ZANJA COLECTORA	21,057.89	0.00	21,057.89	132,551.40	111,493.51
02	PERFORACION DE POZO PLUVIAL	137,419.25	0.00	137,419.25	441,659.45	304,240.20
	SUB-T O T A L E S	158,477.14	0.00	158,477.14	574,210.85	415,733.71
	16.00% DE I.V.A.	25,356.34	0.00	25,356.34	91,873.74	66,517.39
	T O T A L E S	183,833.48	0.00	183,833.48	666,084.59	482,251.10

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

RFC: BCO170227AP7

03-jun-2019 **ESTIMACION No. : 01** **Página : 1**

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 03-jun-2019 DEL : 06-may-2019 AL : 31-may-2019 IMPORTE : 183,833.48

CONTRATO : MPY-DDUOP-01-2019 FECHA : 03-may-2019

LOCALIDAD : VARIAS MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 06-may-2019 TERMINACIÓN : 27-jul-2019

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN Anticipo : 199,825.38

Monto del Contrato : 666,084.59 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra : 666,084.59

PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FTE	UNI	CANTIDAD DE OBRA SEG.PRESUP	ACUM.TOTAL	ACUM.ANT.	ESTIMACION	$ PUNIT	$ IMPORTE
01	**ZANJA COLECTORA**								
1.1	EXCAVACION A MANO, CON PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50MTS. DE ACUERDO AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. EQUIPO,MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.		M3	40.480	12.880	0.000	12.880	120.04	1,546.12
1.1A	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO CLASE III, CON MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 MTS A 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD NCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.00 MTS. EQUIPO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA.		M3	12.140	0.000	0.000	0.000	531.01	0.00
1.2	PISO DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CON ACABADO PULIDO Y/O BRUÑIDOCON MORTERO (CG:PC)1:3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS		M2	47.840	11.040	0.000	11.040	379.15	4,185.82
1.3	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM ASENTADO MORTERO EN UNA PROPORCION DE 1:2:7 (CG:C:P) INC. RECORTE DE MEZCLA EN AMBAS CARAS, NIVELACION A PLOMO Y NIVEL Y ACARREO LIBRE A 20 MTS DENTRO DE LA OBRA.		M2	110.500	11.000	0.000	11.000	270.36	2,973.96
1.4	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y SECCION DE 15X15 CM. REFORZADA CON ARMEX, 15X15-4, INTEGRADO AL MURO DE BLOCK, INCLUYE: CIMBRA COMUN, COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.		ML	132.600	13.200	0.000	13.200	189.81	2,505.49
1.5	CADENA DE NIVELACION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION REFORZADA CON ARMEX 15-4 SOBRE MURO DE BLOCK INCLUYE: HABILITADO DE ARMEX CIMBRA COMUN, COLADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA YHERRAMIENTAS.		ML	145.600	33.600	0.000	33.600	203.34	6,832.22
1.6	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES EN FORMA MECANICA Y/O								

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 03-jun-2019 DEL : 06-may-2019 AL : 31-may-2019 IMPORTE : 183,833.48

CONTRATO : MPY-DDUOP-01-2019 FECHA : 03-may-2019

LOCALIDAD : VARIAS MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 06-may-2019 TERMINACIÓN : 27-jul-2019

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN Anticipo : 199,825.38

Monto del Contrato : 666,084.59 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra : 666,084.59

PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FTE	UNI	CANTIDAD DE OBR SEG.PRESUP	ACUM.TOTAL	ACUM.ANT.	ESTIMACION	$ PUNIT	$ IMPORTE
01	**ZANJA COLECTORA**								
	MANUAL INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		M3	32.030	4.140	0.000	4.140	81.23	336.29
1.7	APLICACION DE ACABADO A MASILLA DIRECTA EN MUROS CON MASILLA GRIS COMUN DE BOLSA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRANIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		M2	130.000	11.000	0.000	11.000	51.63	567.93
1.8	RESANE DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON ACABADO PULIDO Y/O BRUÑIDO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS		M2	32.240	7.440	0.000	7.440	283.61	2,110.06
				TOTAL ZANJA COLECTORA					21,057.89
				TOTAL ZANJA COLECTORA C/IVA					24,427.15
02	**PERFORACION DE POZO PLUVIAL**								
2.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL, EN MATERIAL TIPO "C", DE 12 M DE PROFUNDIDAD Y UN DIAMETRO DE "10" CON MEDIOS MECANICOS. SE UTILIZARA ESPUMANTE Y FLUIDOS BIODEGRADABLES NO CONTAMINANTES. INCLUYE: PERFORACION DEL POZO, ASI COMO LA LIMPIEZA Y DESALOJO DE TODO MATERIAL SOBRANTE Y/O UTILIZABLE AL TERMINO FUERA DE LAOBRA, MOVIEMIENTO, INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO, ASI COMO TRANSPORTE A CUALQUIER PUNTO DE LA CUIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.		PZA	26.000	9.000	0.000	9.000	9,009.97	81,089.73
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADENE PARA POZO PLUVIAL CON TUBO DE PVC HIDRAULICO CLASE 5 DE 8" DE DIAMETRO Y 8 MTS DE LONGITUD, RANURADO Y SELLADO A BASE DE MORTERO 1:2.5 (CG:P). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRANIENTA, EQUIPO.		PZA	26.000	9.000	0.000	9.000	2,386.48	21,478.32

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBLIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 03-jun-2019 DEL : 06-may-2019 AL : 31-may-2019 IMPORTE : 193,833.48

CONTRATO : MPY-DDUOP-01-2019 FECHA : 03-may-2019

LOCALIDAD : VARIAS MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 06-may-2019 TERMINACIÓN : 27-jul-2019

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN Anticipo : 199,825.38

Monto del Contrato : 666,084.59 Ampliación : 0.00 Monto Total d/Obra : 666,084.59

PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FTE	UNI	CANTIDAD SEG.PRESUP	CANTIDAD ACUM.TOTAL	CANTIDAD ACUM.ANT.	CANTIDAD ESTIMACION	$ PUNIT	$ IMPORTE
02	**PERFORACION DE POZO PLUVIAL**								
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO IRVING IS-05 ELECTROSOLDADA POR INMERSION EN CALIENTE DE SUPERFICIE LISA HASTA DE 2.00 X 0.50 M DE SECCION CON 34 SOLERAS DE CARGA POR METRO LINEAL CALIBRE 3/16" X 1 1/4". DOS BISAGRAS TUBULARES DE 3/4" DE DIAMETRO CON ANCLAS DE 3/16" X 1 1/4" Y 4" EN SENTIDO LARGO. CON UN ANGULAR DE 3/16" X 1 1/4" UNIDO A SOLERAS DE CARGA A CADA TERCIO. TODO CON ACABADO GALVANIZADO. CARGA UNIFORME MINIMA REQUERIDA DE 10 TON/ML. INCLUYE: REFUERZO ADICIONAL SEGUIN PROYECTO, COLOCACION, FIJACION, FLETE, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	26.000	6.000	0.000	6.000	5,020.42	30,122.52
2.4	DESALOJO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE OBRA PARA ENTREGA FINAL. INCLUYE: LAVADO DE PAVIMENTO, DESALOJOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	51.670	6.810	0.000	6.810	224.97	1,532.05
2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 M ANCHO Y 1.00 M ALTURA A BASE DE LAMINA C-14, INSTALADA EN BASTIDOR DE 2 M DE ALTURA A BASE DE PTR DE 1.5 GALVANIZADO, IMPRESO DIGITALMENTE DE ACUERDOAL MODELO PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. INC: FLETES, ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO DESEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.000	1.000	0.000	1.000	3,196.63	3,196.63
					TOTAL PERFORACION DE POZO PLUVIAL				137,419.25
					TOTAL PERFORACION DE POZO PLUVIAL C/IVA				159,406.33

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

RFC: BCO170227AP7

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 03-jun-2019 DEL : 06-may-2019 AL : 31-may-2019 IMPORTE : 183,833.48

CONTRATO : MPY-DDUOP-01-2019 FECHA : 03-may-2019

LOCALIDAD : VARIAS MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 06-may-2019 TERMINACIÓN : 27-jul-2019

NOMBRE DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN Anticipo : 199,825.38

Monto del Contrato : 666,084.59 Ampliación 0.00 Monto Total d/Obra : 666,084.59

PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FTE	UNI	CANTIDAD DE OBR SEG.PRESUP	ACUM.TOTAL	ACUM.ANT.	ESTIMACION	$ PUNIT	$ IMPORTE

SUBTOTAL	158,477.14
16.00 % I.V.A.	25,356.34
TOTAL ESTIMACIÓN	183,833.48

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

RFC: BCO170227AP7

ESTADO DE CUENTA HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

LOCALIDAD :	VARIAS	CONTRATO :	NPY-DDUOP-01-2019	FECHA :	03-may-2019
MUNICIPIO :	PROGRESO	FECHA DE INICIO :	06-may-2019	TERMINACIÓN :	27-jul-2019
OBRA :	CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN				
CONT.(S/IVA) :	$666,084.59	AMPLIACIÓN :	$0.00	ANTICIPO :	$199,825.38

ESTADO DE CUENTA

HASTA LA ESTIMACIÓN NO. 01

FECHA : 03-jun-2019

IMPORTE DEL CONTRATO :	$666,084.59
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES :	$0.00
IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN :	$158,477.14
SALDO	$507,607.45
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO :	
IMPORTE DEL ANTICIPO :	$199,825.38
AMORTIZADO ESTIMACIONES ANTERIORES :	$0.00
AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN :	$47,543.14
SALDO	$152,282.24

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBLIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.

CONTROL FINANCIERO

CONTRATO MPY-DDUOP-01-2019 ESTIMACIÓN: 01

OBRA : CONSTRUCCION DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATAN FECHA DE ESTIMACION : 03-jun-2019

LOCALIDAD : VARIAS PERIODO : 06-may-2019 AL : 31-may-2019

MUNICIPIO : PROGRESO

IMPORTES	LIQUIDACION ($)
VALOR DE LA ESTIMACIÓN	$158,477.14
30.00% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	$47,543.14
SUBTOTAL	$110,934.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	$17,749.44
SUBTOTAL DEL VALOR DE LA ESTIMACIÓN	$128,683.44
RETENCIONES :	
0.00% I.C.I.C.:	$0.00
0.50% DERECHO Y SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL:	$792.39
0.00% OBRAS Y SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL:	$0.00
SUBTOTAL RETENCIONES :	$792.39
ALCANCE LIQUIDO DE LA ESTINACIÓN	$127,891.05

ANTICIPO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ANTICIPO	$172,263.26	$199,825.38
AMORTIZACIÓN ACUMULADO ANTERIOR	$0.00	$0.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTINACIÓN	$47,543.14	$55,150.04
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	$47,543.14	$55,150.04
SALDO POR AMORTIZAR	$124,720.12	$144,675.34

ESTADO DE CUENTA + CONVENIO	S/IVA	C/IVA
IMPORTE ACTUAL CONTRATADO	$574,210.85	$666,084.59
ACUMULADO ANTERIOR	$0.00	$0.00
ESTA ESTINACIÓN	$158,477.14	$183,833.48
ACUMULADO A LA FECHA	$158,477.14	$183,833.48
SALDO POR EJERCER	$415,733.71	$482,251.11

OPERADOR FISM

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBAO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

JULIAN ZACARIAS CURI
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C.P. EMILIO JAVIER GONGORA ORTEGON. M.A.P.
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATAN

C. GABRIEL JOHAN CANCHE CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA DEL SURESTE PENINSULAR S.A. DE C.V.