Resumen de Estimación # 01

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 06-may-2021 DEL : 14-abr-2021 AL : 05-may-2021 IMPORTE : $ 425,154.74

PROGRAMA : YUCATÁN

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V

CONTRATO : MPY-I3P-02-2021 FECHA : 13-abr-2021

LOCALIDAD : PROGRESO MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 14-abr-2021 TERMINACIÓN : 05-may-2021

Monto del Contrato $ 425,154.74 Ampliación $ 0.00 Monto Total d/Obra : $ 425,154.74

Anticipo : $ 127,546.42

NOMBRE DE LA OBRA :

REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.
PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2021.

RECIBIMOS DE LA: H. AYUNTAMIENTO DE HUHI LA CANTIDAD DE :

(CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.) 425,154.74

R.F.C.	S.P.P.	BANOBRAS	C.M.I.C.	CED. EMP.	I.M.S.S.	INFONAVIT	PADRON G.E.

		ESTADO ESTIMACIONES				
PARTIDA	DESCRIPCION	IMP. ESTIMACION$	IMP. ANTERIOR$	IMP. ACUMULADO$	MONTO TOTAL$	S A L D O$
000	REHABILITACION DE CALLE	366,512.71	0.00	366,512.71	366,512.71	0.00
	SUB-T O T A L E S	366,512.71	0.00	366,512.71	366,512.71	0.00
	16.00% DE I.V.A.	58,642.03	0.00	58,642.03	58,642.03	0.00
	T O T A L E S	425,154.74	0.00	425,154.74	425,154.74	0.00

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ING.ROSENDO DE JESÚS CEBALOS CHAN
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA DR. S.A. DE C.V.

ING. IVAN ARTURO SILVA LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA DR. S.A. DE C.V.

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 06-may-2021 DEL : 14-abr-2021 AL : 05-may-2021 IMPORTE : 425,154.74

PROGRAMA : YUCATÁN

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V

CONTRATO : MPY-I3P-02-2021 FECHA : 13-abr-2021

LOCALIDAD : PROGRESO MUNICIPIO : PROGRESO

FECHA DE INICIO: 14-abr-2021 TERMINACIÓN : 05-may-2021

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN.
PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2021.

Anticipo : 127,546.42

Monto del Contrato: 425,154.74 Ampliación: 0.00 Monto Total d/Obra : 425,154.74

PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FTE	UNI	CANTIDAD DE OBR SEG.PRESUP	ACUM.TOTAL	ACUM.ANT.	ESTIMACION	$ PUNIT	$ IMPORTE
000	**REHABILITACION DE CALLE**								
5TRAYN	TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES. INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	8.25	9,075.00
5ESCAR	ESCARIFICADO DE PAVIMENTO EXISTENTE EN MAL ESTADO, DE HASTA 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ACAMELLONADO DEL MATERIAL Y DESALOJANDO EL MATERIAL NO UTILIZABLE A DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN.	M2		1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	22.51	24,761.00
5CAPAB	CONSTRUCCION DE CAPA BASE DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTO (SASHCAB) DE 0 A 2" CONFORMADA CON MEDIOS MECÁNICOS REVUELTA EN SECO, HUMEDECIDA Y TENDIDA COMPACTADA AL 90% A HUMEDAD ÓPTIMA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL SASHCAB , TENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL.	M2		1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	86.00	94,600.00
5REMUL	APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA SUPERESTABLE DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCIÓN DE 1.00 LT/M2. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2		1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	19.88	21,868.00
5CARP	FORMACION DE CARPETA A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y GRANULOMETRIA DE 3/8" DE 3.0 CMS DE ESPESOR COMPACTO. INCLUYE: TENDIDO CON MAQUINARIA FINISHER Y SE COMPACTARÁ CON TANDEM RODILLO LISO DE 6 A 8 TON, CERRANDO LA COMPACTACION CON APLANADORA DE NEUMÁTICOS.	M2		1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	160.34	176,374.00
5RTAPON	APLICACION DE RIEGO TAPÓN, UTILIZANDO EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.00 LT/M2,REBAJADA CON AGUA EN UNA PROPORCIONDE 80% EMULSION Y 20% DE AGUA.INCLUYE: MAQUINARIA PARA SUAPLICACION, MANO DE OBRA Y								

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

C. NOE REYES ORTÍZ
RESIDENTE DE OBRA
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ING.ROSENDO DE JESÚS CEBALOS CHAN
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA DR. S.A. DE C.V.

ING. IVAN ARTURO SILVA LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA DR. S.A. DE C.V.

ESTIMACION No. 01 DE FECHA : 06-may-2021 DEL : 14-abr-2021 AL : 05-may-2021 IMPORTE : 425,154.74

PROGRAMA : YUCATÁN CONTRATISTA : CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V

CONTRATO : MPY-13P-02-2021 FECHA : 13-abr-2021

LOCALIDAD : PROGRESO MUNICIPIO : PROGRESO FECHA DE INICIO: 14-abr-2021 TERMINACIÓN : 05-may-2021

NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN. Anticipo : 127,546.42

PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2021.

Monto del Contrato: 425,154.74 Ampliación: 0.00 Monto Total d/Obra : 425,154.74

PARTIDA Y/O PAQUETE NÚMERO	DESCRIPCIÓN	FTE	UNI	CANTIDAD DE OBR SEG.PRESUP	ACUM.TOTAL	ACUM.ANT.	ESTIMACION	$ PUNIT	$ IMPORTE
000	**REHABILITACION DE CALLE**								
	MATERIALES.		M2	1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	9.81	10,791.00
LIMPI	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE, EXCEDENTE O NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS, HASTA 5 KM. FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		M2	1,100.000	1,100.000	0.000	1,100.000	8.73	9,603.00
5PU11	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR PINTURA EN EL LADO DERECHO DE LINEA CONTINUA BLANCA, EL CENTRO CON LINEA DISCONTINUA BLANCA Y LADO IZQUIERDO CON LINEA BLANCA CONTINUA.		ML	230.000	230.000	0.000	230.000	67.07	15,426.10
5SEÑAL20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO QUE IDENTIFIQUE EL PROYECTO (SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO), INCLUYE BASE METÁLICA CALIBRE 20 CON IMPRESIÓN DE VINIL DE 1.50 X 1.10 MTS. CON ESTRUCTURA METALICA Y PARALES, MATERIALES, MANO DE		PZA	1.000	1.000	0.000	1.000	4,014.61	4,014.61
				TOTAL REHABILITACION DE CALLE					366,512.71
				TOTAL REHABILITACION DE CALLE C/IVA					425,154.74

SUBTOTAL	366,512.71
16.00 % I.V.A.	58,642.03
TOTAL ESTIMACIÓN	425,154.74

ING. LUIS ALBERTO CASTRO NAAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

C. NOE REYES ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA
H.AYUNTAMIENTO DE PROGRESO, YUCATÁN.

ING.ROSENDO DE JESÚS CEBALOS CHAN
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCTORA DR. S.A. DE C.V.

ING. IVAN ARTURO SILVA LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA
CONSTRUCTORA DR. S.A. DE C.V.